



MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Rapport de la réunion CORIS BANK 26/07/2021

FIN DES TRAVAUX : SAMEDI 31/07/2021

*ALUMINIUM

AFA :

- Cloison aluminium 2ème étage
 - Modification bureau D.A
 - DATE DE FINITION INTÉRIEUR : JEUDI 29/07/2021
 - Réception ALUMINIUM : VENDREDI SOIR 30/07/2021
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*FAUX PLAFONDS

- Arrêt de la pose des dalles minérales , continuer avec du placo.
 - Reprise de la pose des dalles minérales: VENDREDI
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*CARRELAGE

- Finir les plaintes sur l'ensemble de la banque
 - Finir les sanitaires à 100%
 - Jointage des plaintes
 - Réception: SAMEDI 31/07/2021
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*PEINTURE

- Arrêt de la 2ème couche / retouche (voir les parties)
 - Attaquer le sous-sol
 - Les anti vols : Estimer le nombre de litres pour la commande couleur noire
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*MENUISERIE

- Finition: MARDI 27/07/2021
 - 3 portes caisses sol : JEUDI 29/07/2021
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*CLIMATISATION

- Mise en service : MERCREDI 28/07/2021
 - Local serveur pool IT : MARDI 27/07/2021
 - CONNEXION COLONNE RDC : MARDI 27/07/2021
 - CTA : Attente d'approvisionnement MT-SOLUTIONS
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

*COURANT FAIBLE

- Câblage informatique : MERCREDI 28/07/2021
- Téléphonie : Soumis à la validation de l'avenant par le client



MT SOLUTIONS

Réseau de compétences

- S.S.I : Fin de la pose des équipements : JEUDI 29/07/2021 (Sauf centrale)
 - Réception SSI : MARDI 3/08/2021
 - VIDÉO SURVEILLANCE : 6 jours après livraison des équipements
- NB: Pénalité de retard équivalent à 5% par jour n'excédant pas 10%

***PORTES FORTES**

- Rendez-vous FANFAN : MARDI ou MERCREDI pour la pose prévue LUNDI 2/08/2021
- Plus pose serre-rie après installation porte

CONFIRMÉ le 27 JUL. 2021