

PLANNING D'EXECUTION DE LA POSE DU PLAFOND EN DALLE MINERALE

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2011-0102	Installation et approvisionnement du chantier	24:00	06/12/2021	06/12/2021
TK2011-0101	Dépose et évacuation du plafond existant	48:00	07/12/2021	08/12/2021
TK2011-0103	Electricité	48:00	09/12/2021	11/12/2021
TK2110-0265	Pose dalle minérale	120:00	11/12/2021	16/12/2021
TK2110-0266	Réserve	16:00	17/12/2021	18/12/2021
TK2110-0267	Reception	04:00	20/12/2021	20/12/2021