

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2112-0279	Dépose des (goulottes, sanitaires, portes et protection du sol par du polyane)	08:04	03/01/2022	03/01/2022
TK2112-0278	Décapage des faïences existantes	32:04	03/01/2022	07/01/2022
TK2112-0280	Grattage des murs et préparation du plafonds	16:02	03/01/2022	05/01/2022
TK2112-0281	Application du fixateur sur les murs et plafonds	16:02	05/01/2022	06/01/2022
TK2112-0282	Evacuation des faïences et divers + approvisionnement	32:04	07/01/2022	07/01/2022
TK2112-0283	Crépissage sur l'ensemble des murs des toilettes	08:03	07/01/2022	10/01/2022
TK2112-0284	Masticage (murs et plafonds de la salle de reunion)	16:04	07/01/2022	11/01/2022
TK2112-0285	Mise en place des faïences de la toilette	08:05	10/01/2022	14/01/2022
TK2112-0286	Ponçage des murs	16:02	10/01/2022	12/01/2022
TK2112-0287	Application de la peinture (murs + plafonds de la salle de reunion et toilette)	16:03	12/01/2022	14/01/2022
TK2112-0288	Pose (des clim, des portes, des rideaux stores, des luminaires et sanitaires)	40:01	15/01/2022	15/01/2022
TK2112-0289	Vérification de l'ensemble des travaux	08:01	17/01/2022	17/01/2022
TK2112-0290	Nettoyage	08:01	18/01/2022	18/01/2022
TK2112-0291	Réception		19/01/2022	19/01/2022