

Planning d'exécution des travaux

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2203-0314	Installation du chantier	24:00	21/03/2022	22/03/2022
TK2203-0315	Dépose du carrelage existant	96:00	22/03/2022	24/03/2022
TK2203-0316	MAÇONNERIE : Coulage d'un socle de béton renforcé pour installation de l'antenne	128:00	22/03/2022	25/03/2022
TK2203-0317	CHEMIN DE CÂBLE : pose de gaine pour le passage des différents câblage.	144:00	22/03/2022	29/03/2022
TK2203-0318	ETANCHEITE : Réprise de la chappe plus pose d'etancheité pour écoulement d'eau de pluie sur l'ensemble de la zone	96:00	01/04/2022	05/04/2022
TK2203-0319	ELECTRICITÉ : installation d'un câble de terre 25mm2 jusqu'à l'antenne.	120:00	05/04/2022	11/04/2022
TK2203-0320	Nettoyage complet et repli du chantier	48:00	11/04/2022	12/04/2022
TK2203-0321	Réserve	08:00	12/04/2022	11/04/2022
TK2203-0322	Reception	08:00	13/04/2022	13/04/2022