

**TRAVAUX D'ETANCHEITE AFD MINIERE
PLANING GENERAL DES TRAVAUX**

JOUR	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE
S4	Livraison et installation des échafaudages	Livraison et installation des échafaudages					REPOS
		Travaux de décapage et démolition des carreaux existants	Travaux de décapage et démolition des carreaux existants	Travaux de décapage et démolition des carreaux existants	Travaux de décapage et démolition des carreaux existants	Travaux de décapage et démolition des carreaux existants	
S5	Travaux de décapage et démolition des carreaux existants						REPOS
	Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau	Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau	Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau	Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau	Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau		
	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 1	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA2	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 2	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 3	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 3	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 4	
S6	Nettoyage et dépose des échafaudages	Nettoyage et dépose des échafaudages	RECEPTION DU CHANTIER				REPOS
	Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 4						