

Planning d'exécution pour la construction d'un mur pour l'AFD à la concession de la Minière (côté piscine).

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2103-0183	Abbatage des arbres et évacuation	128:00	100%	15/06/2021	25/06/2021
TK2106-0250	Palissade	128:00	100%	24/06/2021	28/06/2021
TK2103-0184	Demolition	160:00	100%	28/06/2021	30/06/2021
TK2103-0185	Fouilles	240:00	100%	01/07/2021	06/07/2021
TK2103-0186	Menuiserie	208:00	100%	06/07/2021	06/08/2021
TK2103-0187	Ferraillage	384:00	100%	05/07/2021	06/08/2021
TK2103-0188	Maçonnerie	768:00	85%	09/07/2021	11/08/2021
TK2103-0189	Electricité	240:00	80%	03/08/2021	20/08/2021
TK2103-0191	Ferronnerie	120:00	100%	05/08/2021	06/08/2021
TK2103-0190	Peinture	160:00		19/08/2021	26/08/2021
TK2103-0197	Réception de chantier	08:00		30/08/2021	30/08/2021