

Construction de deux bâtiments pour l'hébergement des employés.

Tâches	Description	Charge de travail	%
TK2009-0046	Installation du chantier / Construction d'un bassin d'eau		01/11/2020 06/11/2020
TK2009-0047	Réalisation de la fondation + coulage dalle des deux bâtiments Base Vie		07/11/2020 21/11/2020
TK2009-0048	Elévation des bâtiments en brique + Crépissage des murs		22/11/2020 12/12/2020
TK2009-0049	Installation de la charpente et couverture		13/12/2020 19/12/2020
TK2009-0050	Réalisation des finitions intérieures (carrelage, plafond, enduit et peinture)		20/12/2020 10/01/2021
TK2009-0051	Réalisation de l'électricité et de la climatisation		11/01/2021 17/01/2021
TK2009-0052	Pose des sanitaires		18/01/2021 24/01/2021
TK2009-0053	Aménagement du mobilier et nettoyage du chantier		25/01/2021 31/01/2021