

Construction d'un atelier garage à Bel Air

Tâches	Description	Charge de travail	%
TK2009-0054	Installation du chantier / Terrassement	01/11/2020	15/11/2020
TK2009-0055	Réalisation de la fondation + coulage des poteaux et dalles	16/11/2020	06/12/2020
TK2009-0058	Réalisation des caniveaux pour l'évacuation de l'eau	01/12/2020	27/12/2020
TK2009-0056	Elévation de la clôture en brique + Crépissage des murs	07/12/2020	10/01/2021
TK2009-0057	Installation d'un hangar, charpente et couverture	14/12/2020	24/01/2021
TK2009-0059	Réalisation de l'électricité	04/01/2021	24/01/2021
TK2009-0060	Réalisation des finitions	18/01/2021	24/01/2021
TK2009-0061	Aménagement du terrain / Réserve	25/01/2021	31/01/2021