

Planning d'exécution pour la renovation de la salle de bain

CH-Amb Résidence Allemagne

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2106-0241	Dépose des sanitaires		100%	18/06/2021	
TK2106-0251	plomberie		100%	23/06/2021	
TK2107-0254	Electricité		90%	12/07/2021	06/08/2021
TK2107-0255	Carrelage	96:00	90%	13/07/2021	05/08/2021
TK2107-0256	Plafond		90%	13/07/2021	06/08/2021
TK2108-0257	Pose des nouveaux sanitaires		70%	02/08/2021	04/08/2021