

Planning d'exécution pour la construction d'un parking couvert de douze places dans
le site de

GUILAB S.A

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2103-0176	Fouille	96:00	12/04/2021	14/04/2021
TK2103-0177	Poteaux	128:00	14/04/2021	17/04/2021
TK2103-0178	Charpente	160:00	19/04/2021	23/04/2021
TK2103-0179	Toiture	96:00	26/04/2021	28/04/2021
TK2103-0180	Electricité	48:00	28/04/2021	30/04/2021
TK2103-0181	Plomberie	48:00	28/04/2021	30/04/2021
TK2103-0182	Peinture	48:00	30/04/2021	04/05/2021
TK2103-0192	Autobloquant	160:00	03/05/2021	07/05/2021
TK2103-0195	Réserve	16:00	10/05/2021	10/05/2021
TK2103-0194	Nettoyage et repli du chantier	16:00	11/05/2021	11/05/2021
TK2103-0196	Reception	03:00	13/05/2021	13/05/2021