

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX (ECOBANK KIPE)

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2205-0338	Installation du chantier et approvisionnement des matériaux	32:00	100%	18/05/2022	19/05/2022
TK2205-0339	Élévation en maçonnerie	336:00	95%	18/05/2022	07/08/2022
TK2205-0353	Caniveau	1152:00		18/05/2022	30/09/2022
TK2205-0340	Crépissage	144:00	95%	30/05/2022	07/08/2022
TK2205-0343	Maçonnerie	720:00	100%	31/05/2022	11/07/2022
TK2205-0348	Socle du goupe	32:00	100%	13/06/2022	14/06/2022
TK2205-0360	Grille de Protection	32:00	100%	20/06/2022	21/06/2022
TK2205-0344	Maçonnerie acrotère et enduit mural	72:00	100%	12/07/2022	13/07/2022
TK2205-0347	Carrelege	144:00	100%	15/07/2022	21/07/2022
TK2205-0346	Étanchéité toiture GAB	32:00	100%	01/08/2022	06/08/2022
TK2205-0364	Nettoyage complet et repli du chantier	96:00	20%	22/07/2022	26/07/2022
TK2205-0366	Reception	08:00		29/07/2022	29/07/2022
TK2205-0349	Structure Métallique	16:00		15/08/2022	30/08/2022
TK2205-0358	Menuiserie Porte en bois	32:00	90%	15/08/2022	30/08/2022
TK2205-0363	Sanitaire	32:00	95%	20/08/2022	30/08/2022
TK2205-0341	Enduit murale et plafond	120:00	60%	10/09/2022	30/09/2022
TK2205-0350	Peinture Façade	64:00		10/09/2022	25/09/2022
TK2205-0355	Enduit + Peinture RDC	144:00	50%	10/09/2022	30/09/2022
TK2205-0359	Porte ALu	32:00		10/09/2022	24/09/2022
TK2205-0361	Volet	32:00		10/09/2022	24/09/2022
TK2205-0342	Peinture mur et plafond	72:00		17/09/2022	30/09/2022
TK2205-0345	Peinture mur	48:00		17/09/2022	30/09/2022
TK2205-0354	Bac a fleur	48:00		17/09/2022	30/09/2022
TK2205-0356	Enduit + Peinture Mezzanine	144:00	40%	17/09/2022	30/09/2022
TK2205-0357	Enduit + Peinture 1er Étage	144:00	40%	17/09/2022	30/09/2022