

**PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX**

**PROJET DE REFECTION DE LA TOITURE DE L'AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE**

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2204-0323	Installation et approvisionnement du chantier	24:00	26/04/2022	27/04/2022
TK2204-0324	Nettoyage de l'ensemble du toit et les différents locaux technique du toit	96:00	26/04/2022	29/04/2022
TK2204-0325	Travaux de maçonnerie	120:00	27/04/2022	03/05/2022
TK2204-0326	Pose des membranes étanches sur les zones de jonctions	72:00	03/05/2022	05/05/2022
TK2204-0327	Travaux des paxalus sur l'ensemble des zones de passages(clim,conduite,etc...)	120:00	04/05/2022	10/05/2022
TK2204-0328	Travaux sur les chenaux centraux existants (membrane étanche Multi-couches)	120:00	09/05/2022	13/05/2022
TK2204-0329	Travaux de plomberie	48:00	09/05/2022	11/05/2022
TK2204-0330	Remplacement des tôles endommagés, de-visserie sur l'ensemble du toit (rivetage)	144:00	16/05/2022	24/05/2022
TK2204-0331	Travaux d'étanchéité sur la dalle du local groupe	96:00	16/05/2022	19/05/2022
TK2204-0332	Nettoyage du chantier	16:00	20/05/2022	20/05/2022
TK2204-0334	Réserve	08:00	23/05/2022	23/05/2022
TK2204-0333	Réception provisoire et replis chantier	08:00	24/05/2022	24/05/2022