

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX (ECOBANK MANQUEPAS)

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2205-0377	Travaux de Démolition	2000:00	100%	24/05/2022	26/08/2022
TK2205-0385	Travaux de Charpente et Toiture		100%	01/06/2022	05/08/2022
TK2205-0378	Travaux de maçonnerie		90%	06/06/2022	24/09/2022
TK2205-0389	Travaux de climatisation		70%	11/07/2022	22/10/2022
TK2205-0381	Travaux d'Électricité		75%	18/07/2022	15/10/2022
TK2205-0390	Travaux de contrôle d'accès + Vidéo surveillance		70%	03/08/2022	10/10/2022
TK2205-0386	Travaux d'incendie		70%	08/08/2022	15/10/2022
TK2205-0391	Travaux anti-intrusion		70%	15/08/2022	08/10/2022
TK2205-0383	Travaux de Revêtement Muraux		60%	17/08/2022	30/09/2022
TK2205-0384	Travaux de Revêtement Plafond		40%	12/09/2022	22/10/2022
TK2205-0379	Travaux de plomberie			17/09/2022	22/10/2022
TK2205-0382	Travaux de Revêtement Sol			26/09/2022	09/10/2022
TK2205-0388	Travaux de menuiserie Alu			26/09/2022	15/10/2022
TK2205-0380	Travaux de Peinture			01/10/2022	22/10/2022
TK2205-0387	Travaux de menuiserie bois			01/10/2022	22/10/2022
TK2205-0394	Réception de chantier			31/10/2022	31/10/2022