



Date début : 01/01/2023 Date fin : 30/03/2023

PLANNING D'EXECUTION DE L'AMENAGEMENT PLATEAUX

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2301-0419	Financement bancaire			01/01/2023	22/01/2023
TK2301-0420	Fabrication du mobilier sur mesure			22/01/2023	05/03/2023
TK2301-0421	Envoie maritime			05/03/2023	19/03/2023
TK2301-0422	Montage et installation du mobilier			19/03/2023	26/03/2023
TK2301-0423	Mesure plus plan d'exécution des menuiseries Alu			09/01/2023	22/01/2023
TK2301-0424	Fabrication plus livraison des menuiserie alu			22/01/2023	19/02/2023
TK2301-0425	Installation des menuiseries alu			20/02/2023	12/03/2023
TK2301-0426	Travaux du démolition		80%	09/01/2023	22/01/2023
TK2301-0427	Travaux d'électricité			16/01/2023	12/02/2023
TK2301-0428	Travaux de climatisation			22/01/2023	12/02/2023
TK2301-0429	Travaux de peinture décorative			06/02/2023	26/03/2023
TK2301-0431	Réserve			27/03/2023	27/03/2023
TK2301-0430	Nettoyage de chantier			28/03/2023	29/03/2023
TK2301-0432	Réception			30/03/2023	30/03/2023