

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

ETI

Rénovation du Data Center en service

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>ETUDE DE PROJET :</u> * Conception des plans de côtes et d'aménagement.	18%	5 000 000	1	5 000 000
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Mise en place de différentes protections contre les poussières etant donné que le Data Center restera en état de fonctionnement. * Utilisation d'aspirateur, scotch, polyane, mousse, etc....	18%	22 500 000	1	22 500 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fermeture en maçonnerie des paries concernées, fenêtre, brique de verre, etc... (Brique + crepissage.)	18%	399 500	5	1 997 500
<u>CLOISONNEMENT DATA CENTER (m2) :</u> * Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour les contres-cloisons murales. * Fourniture et réalisation des contre-cloisons en plaque de plâtre BA13 Ignifugé double peau(coupe-feu 2H). * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.	18%	540 120	55	29 706 600
<u>FAUX PLAFOND DATA CENTER (m2) :</u> * Fourniture et installation des armatures métallique pour le plafond suspendu. * Fourniture et réalisation du plafond suspendu en plaque de plâtre BA13 Ignifugé double peau(coupe-feu 2H). * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.	18%	594 132	21	12 476 772
<u>ISOLANT (m2) :</u> * Fourniture et pose d'une isolation acoustique et thermique pour les cloisons et la plafond du DATA CENTER	18%	109 000	76	8 284 000
<u>PLANCHER TECHNIQUE (m2) :</u> * Fourniture et installation d'un faux-plancher dans la salle du DATA CENTER.	18%	2 279 839	20	45 596 780
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'une porte coupe-feu 1H.	18%	46 068 750	1	46 068 750
<u>CONTROLE D'ACCES (unité) :</u> * Installation des systèmes de contrôle d'accès, paramétrage et formation.	18%	2 499 999	1	2 499 999
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique luminaire dans la salle DATA CENTER. Dalle LED 45w 600*600mm 6400K.	18%	1 368 992	6	8 213 952
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'un coffret électrique complet, munis de tous les disjoncteurs pour les luminaires, prises, prises ondulées et climatisations.				

* Fourniture et installation d'un disjoncteur différentiel 30mA pour la sécurité du personnel.	18%	19 500 000	1	19 500 000
<u>CABLAGE INFORMATIQUE (tarif approximatif) :</u> Approvisionnement pose de chemin de cable - passage des cables informatiques - raccordement des cables - fourniture d'un boitier de recetage et essaie	18%	50 750 000	1	50 750 000
<u>CLIMATISATION :</u> * Fourniture et installation de climatisation de précision (les données techniques pourront vous être fournis). Le chiffrage est réalisé avec deux appareils afin d'avoir un back-up.	18%	331 890 000	2	663 780 000
<u>ELECTRICITE (tarif approximatif) :</u> * Dépose et repose armoire électrique actuellement en place. * Eventuelle modification du système électrique de protection des installations selon résultat de l'audit électrique.	18%	20 000 000	1	20 000 000
<u>FIN DE CHANTIER (forfait) :</u> * Nettoyage complet du chantier avant réception. * Evacuation des éventuels gravats.	18%	6 000 000	1	6 000 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	942 374 353
Total TVA 18%	169 627 383,54
Total TTC	1 112 001 736,54

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"