

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almama KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

HUAYA GOP

Quartier Gbessia Cité de l'air
Commune de Ratoma, BP1303
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Protection du sol carrelage par des polyanes.	0%	8 000 000	1		8 000 000
<u>CARRELAGE (ml) :</u> * Fourniture et pose d'une plinthe carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	0%	20 000	220		4 400 000
<u>SANITAIRE (ensemble) :</u> * Fourniture, pose et raccordement des équipements de toilette (wc + lave-main).	0%	4 000 000	1		4 000 000
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/200 (traverse centrale avec la partie inférieure vitrée et la partie supérieure vitrée). Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis. * Une armature en bois sera installée à l'intérieur de la cloison en guise de renfort.	0%	3 500 000	14	20%	39 200 000
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et installation de baie vitrée fixes au droit des portes des bureaux (cadre aluminium laqué blanc, verre 6mm). * Une armature en bois sera installée à l'intérieur de la cloison en guise de renfort.	0%	2 250 000	4		9 000 000
<u>ELECTRIQUE (unité) :</u> * Fourniture, installation d'un chemin de câble dans le faux plafond et de ses accessoires pour passage des câbles électriques et informatiques.	0%	9 725 000	1		9 725 000
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'un coffret électrique complet, munis de tous les disjoncteurs pour les luminaires, prises. * Fourniture et installation d'un disjoncteur différentiel 30mA pour la sécurité du personnel.	0%	13 000 000	1		13 000 000
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique luminaire selon l'implantation des bureaux. Dalle LED 45w 600*600mm 6400K. * Fourniture et installation des interrupteurs à l'entrée des différents bureaux.	0%	1 368 992	15		20 534 880
<u>ELECTRIQUE (unité) :</u> * Fourniture, câble puis branchement d'un réseau électrique prises					

standarts.	0%	290 000	26		7 540 000
FIN DE CHANTIER (forfait) :	0%	6 000 000	1	30%	4 200 000
* Nettoyage complet du chantier avant réception.					

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	119 599 880
Total TTC	119 599 880
Payé	115 000 000
Reste à payer	4 599 880

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/07/2019	40 000 000	Espèce	
15/08/2019	50 000 000	Espèce	
04/09/2019	25 000 000	Espèce	