

## TRAVAUX DE PLACO RIDEAUX AFD MINIERE PLANING GENERAL DES TRAVAUX

JOUR	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
S21	Dépose complet du caisson en bois	Fixation des armatures					REPOS
	Vérification de l'étanchéité	Réalisation et fixation du placo rideaux	Réalisation et fixation du placo rideaux		Ponçage et lissage		
	Traçage		Application de l'enduit sur le placo rideaux	Application de l'enduit sur le placo rideaux	Réalisation de la première couche de peinture	Réalisation de la deuxième couche de peinture	
						Nettoyage du chantier	