



MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Ambassade de France en Guinée Conakry

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU SERVICE
DES VISAS – AMBASSADE DE FRANCE - CONAKRY
DECISION DE RECEPTION

A - Identification du maître de l'ouvrage.

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Ambassade de France en Guinée Conakry
Représenté par M. l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire

B - Identification du titulaire du marché.

MT SOLUTIONS

Quartier Coleah – Secteur Terrasse – Rue M.A.004 – CONAKRY - REPUBLIQUE DE GUINEE

Mail : callcenter@mt-solutions.africa / cedric@mtsolutions.africa

Tél : +224 628 89 22 22 / 00244623646455

Représenté par M. ANDRE Cédric

C - Objet de la commande.

CONAKRY – Campus – Travaux de réaménagement du service des visas.

La prestation visait à mener des travaux de réaménagement des locaux du service des visas, à l'Ambassade de France en Guinée Conakry, afin d'optimiser les espaces et leur fonctionnalité.

Elle venait en réponse au cahier des charges fourni le 20 juin par le client à l'entreprise lors de sa consultation (fourni en annexe 2 à la lettre de commande signée le 21 Novembre 2025).

D - Décision du maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage décide :
(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 16 Avril 2026
(date de la visite contradictoire avec le gestionnaire de site).

2. ☒ que la réception de l'opération est prononcée ;

2.1. ☒ sans réserve.

2.2. ☐ sous réserve :

2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

2.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° ci-jointe,
avant le

UR

2.3. ☐ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le , aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe ci-jointe, et de transmettre le dossier des ouvrages exécutés.

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :
.....

2.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

E - Signature du maître de l'ouvrage.

A Conakry, le

20 Avril 2021

Luc BRIARD
Ambassadeur de France

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Ambassade de France en Guinée

SGA/COMPTABILITE:FACTURES

Commune de KALOUM

Conakry

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2511-0186	0%	-237 385 485	1		-237 385 485
1 INSTALLATION DE CHANTIER					
Livraison et mise à disposition des matériaux nécessaires au chantier Mise en place de protections adaptées pour préserver les sols existants Isolation complète de la zone réservée aux interventions Nettoyage intégral du site avant la réception finale des travaux	0%	5 310 000	1	fft	5 310 000
1 Sous-total 1 INSTALLATION DE CHANTIER					5 310 000
2 DEMOLITIONS					
Démolition des cloisons conformément aux indications du plan Enlèvement et transport des gravats vers une décharge agréée	0%	413 000	94.49	m²	39 024 370
Retrait des revêtements carrelés existants et décapage de la partie surélevée de la zone des guichets pour obtenir un niveau uniforme	0%	295 000	26.74	m²	7 888 300
Évacuation des carreaux retirés et des déblais, incluant le décapage éventuel de la chape existante.	0%	177 000	26.74	m²	4 732 980
Démontage des menuiseries aluminium vitrées existantes	0%	88 500	16.35	m²	1 446 975
Démolition des cloisons en plaques de plâtre (BA13) conformément aux indications du plan fourni	0%	295 000	26.167	m²	7 719 265
Enlèvement et évacuation des déchets de plaques de plâtre (BA13) issus de la démolition	0%	112 100	26.167	m²	2 933 321
2 Sous-total 2 DEMOLITIONS					63 745 211
3 CLOISONNEMENT BA13 EP 96 mm					
Fourniture et installation des structures métalliques pour la mise en œuvre des cloisons 48/96 Mise en place de laine de verre entre ossatures pour assurer une isolation acoustique (voir FT) Habillage des deux faces des cloisons par double parement croisés en plaques de plâtre BA13 Standart.	0%	1 272 040	55.118	m²	70 112 301
Réalisation d'un enduit de finition permettant la mise en peinture Installation de baguettes d'angle de protection sur les murs concernés, afin d'assurer le renforcement des angles.	0%	141 600	110.236	m²	15 609 418
Application de deux couches de peinture de finition sur les cloisons réalisées, avec teinte au choix du client. Produit de la marque Maestria	0%	112 100	110.236	m²	12 357 456
Deux couches de peintures sur l'ensemble des murs de la zone Visa	0%	112 100	67.33	m²	7 547 693

3 Sous-total 3 CLOISONNEMENT BA13 EP 96 mm

Répondant professionnel 1: R20CM, GSK AP 060, 04/12/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J

1/4

WS

--	--	--	--	--	--

4 PLAFOND					
Fourniture et mise en place des ossatures métalliques sur les zones prévues au plan	0%	487 340	29.39	m²	14 322 923
Fourniture et réalisation d'un plafond en plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique.					
Réalisation d'un enduit de finition sur le plafond suspendu afin d'obtenir une surface prête à peindre	0%	112 100	29.39	m²	3 294 619
Pose de bande à joint sur les raccordement					
Application de deux couches de peinture de finition sur le plafond, après préparation de la surface	0%	112 100	29.39	m²	3 294 619
4 Sous-total 4 PLAFOND					20 912 161
5 REVETEMENT SOL					
Application d'un primaire d'accrochage (fixateur) sur la surface destinée à recevoir un carrelage, afin d'optimiser l'adhérence	0%	177 000	125.44	m²	22 202 880
Exécution d'une chape ciment dosée à 250 kg/m³ sur la zone préalablement décapée, en vue de la préparation du support	0%	112 100	20.71	m²	2 321 591
Fourniture et pose de carrelage au sol, selon le modèle validé préalablement par le client	0%	531 000	125.44	m²	66 608 640
Fourniture et pose de plinthe	0%	112 100	55	ml	6 165 500
5 Sous-total 5 REVETEMENT SOL					97 298 611
6 PLOMBERIE					
Fourniture et installation d'un conduit d'évacuation des eaux usées destiné au lavabo, ainsi que d'une conduite d'alimentation en eau (tuyauterie multicouche PEX)	0%	5 770 200	1	ens	5 770 200
Dépose et déconnection du toilette existant	0%	1 947 000	1	ens	1 947 000
Fourniture et installation d'un évier inox, robinetterie, plan de travail et meuble bas de 120cm	0%	8 920 800	1	ens	8 920 800
Ouverture de saignées dans les parois pour l'intégration des conduites de plomberie (alimentation et évacuation), puis rebouchage.	0%	1 121 000	1	ens	1 121 000
6 Sous-total 6 PLOMBERIE					17 759 000
7 COURANT FORT/COURANT FAIBLE					
ELECTRICITE					
Déconnexion et mise en sécurité des câbles électriques avant la démolition des murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre (BA13).	0%	531 000	1	ens	531 000
Mise en place de nouvelle ligne avec bloc de prise	0%	1 174 100	13	u.	15 263 300
Câble 3x2.5mm² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Deconnexion et repositionnement des interrupteurs commandant les luminaires	0%	295 000	4	u.	1 180 000
Câble 3x1.5mm² R2V/1000	0%	22 302	50	u.	1 115 100
Dépose et repose des goulottes courant fort courant faible	0%	7 776 200	1	ens	7 776 200
Câble 3x2.5mm² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique,					

mise en service.	0%	9 310 200	1	ens	9 310 200
COURANT FAIBLE					
Prise informatique	0%	434 240	13	u.	5 645 120
Câble informatique cat7	0%	16 520	500	ml	8 260 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique, mise en service.	0%	8 130 200	1	ens	8 130 200
7 Sous-total 7 COURANT FORT/COURANT FAIBLE					62 993 120
8 MENUISERIE					
Fourniture et pose de porte stratifiées importées (voir fiche technique)	0%	11 257 200	5	u.	56 286 000
Huisserie SAPIN 830 mm DROITE 98/58 à peindre, y c ferrage 3 paumelles + gâche 1 point (Pose en tunnel ou feuillure)					
Porte Stratifiée Nue DW-ST AP 830x2040 (Couleur au choix du client en gamme unis, voir nuancier)					
Fourniture et pose d'un guichet vitré en verre securit et passe document.	0%	43 070 000	1	ens	43 070 000
Cadre aluminium et Allège renforcée					
8 Sous-total 8 MENUISERIE					99 356 000
9 CLIMATISATION					
Deplacement de climatiseur (Voir plan)	0%	885 000	2	u.	1 770 000
9 Sous-total 9 CLIMATISATION					1 770 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT 237 385 486

Total TVA 0% (HT) 0

Total TTC 237 385 486