

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY  
Guinée

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

**E2CI**

Place de la Bougie, ACI2000  
BAMAKO  
Mali

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b>INSTALLATION (forfait) :</b> * Installation du chantier et manutention des matériaux.	18%	962	1		961,54
<b>DEMOLITION (m2) :</b> * Démolition de la maçonnerie et évacuation des gravats. * Dépose des portes existantes (1 simple et 1 double).	18%	37	26	10%	877,5
<b>MACONNERIE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation de murs en maçonnerie ainsi que crépissage des deux côtés.	18%	24	125		2 944,71
<b>MACONNERIE (m2) :</b> * Fourniture et réalisation d'un enduit de finition sur maçonnerie, ponçage et peinture blanche (deux couches).	18%	4	250		877,4
<b>POSE CLOISON BA13 (m2) :</b> * Main d'oeuvre pour pose des cloisons en placo-plâtre. * Installation des armatures. * Pose des plaques. * Réalisation des enduits et ponçage.	18%	12	230	35%	1 796,87
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'un primaire pour BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche (deux couches). * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche en deux couches sur les maçonneries existantes (200m2).	18%	3	750		2 080,89
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et installation de porte aluminium blanc laqué 90/200 (traverse, partie inférieure en panneau plein, partie supérieure en vitrage). Aluminium 12/10ème, verre 6mm, épaisseur cadre 7cm, quincailleries fournis.	18%	308	16	5%	4 676,92
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et installation de porte "forte" aluminium blanc laqué 90/200 Aluminium 12/10ème, panneau renforcé, quincailleries fournis.	18%	327	2		653,85
<b>MENUISERIE (m2) :</b> * Fourniture et installation de baie vitrée, cadre aluminium laqué blanc, verre 6mm.	18%	120	25		3 004,81
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et pose de Groom pour porte.	18%	53	18		951,92
<b>FAUX-PLAFOND (m2) :</b>					

* Installation d'un faux plafond en dalle 600/600 (m2)	18%	7	400	2 884,61
<b>PARQUET (m2) :</b>	18%	3	400	1 153,85
* Main d'oeuvre pour installation d'un parquet flottant (m2)				
<b>ELECTRICITE (unité) :</b>	18%	23	158	3 661,34
* Fourniture et installation du réseau électrique prises, selon schéma transmis (unité)				
<b>ELECTRICITE (unité) :</b>	18%	112	42	4 720,52
* Fourniture et installation du réseau électrique luminaire (dalle 600/600) selon schéma transmis.				
<b>ELECTRICITE (unité) :</b>	18%	1 730	1	1 729,88
* Fourniture et installation de coffret électrique complet, selon le schéma transmis.				
<b>FIN DE CHANTIER (forfait) :</b>	18%	577	1	576,92
* Nettoyage complet du chantier avant reception.				
Acomptes issus de la facture AC1903-0005(DEPOSIT)	18%	-13 420,89	1	-13 420,89
Acomptes issus de la facture AC1904-0006(DEPOSIT)	18%	-6 710,4	1	-6 710,4
Acomptes issus de la facture AC1904-0010(DEPOSIT)	18%	-6 710,71	1	-6 710,71

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 1020197870601  
Adresse: Immeuble Immovie 5ème Avenbue Sandervalia Kaloum  
CONAKRY - GUINEE  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: GB35 CITI 1850 0811 8171 67(G BP)  
Code BIC/SWIFT: PRDTNGLA

Total HT	6 711,53
Total TVA 18%	1 208,10
<b>Total TTC</b>	<b>7 919,63</b>
Payé	7 889
Avoirs ou excédent reçu	305 505,48
<b>Reste à payer</b>	<b>-305 474,85</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2020	305 505,48	Avoir	AV2010-0004
12/07/2019	7 889	Virement bancaire	3907828730