

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

ORANGE GUINEE SA

Building Landreah
Commune de Dixinn

Contact : Mamadou Taibou Sow

Tel : +224620724860

BP 4549 CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
1 LOCAL DE MENAGE SOUS ESCALIER						
CLOISONNEMENT EN PLACO: * Fourniture et installation des armature métallique 48mm pour le cloisonnement. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA 13 * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages. <i>Y compris, grille d'aeration permettant également le passage de la lumière côté route.</i>	18%	475 000	19.15	m²	8%	8 368 550
PEINTURE: * Fourniture et application de fixateur avant la peinture. * Fourniture et application de deux couches de peinture sur le cloisonnement réalisé. <i>Marque Metal Guinée</i>	18%	62 000	38.3	m²	8%	2 184 632
MENUISERIE BOIS: * Fourniture et pose d'une porte en bois.	18%	2 714 000	1	fft		2 714 000
1 1 LOCAL DE MENAGE SOUS ESCALIER						13 267 182
2 PLANCHER LOCAL STOCK						
STRUCTURE METALLIQUE: * Fourniture et rajouts des IPN 80 sur la structure existante. * Manutention,pose,soudure etc..	18%	912 000	4	u.	8%	3 356 160
CONTRE-PLAQUE MARIN: * Fourniture et pose de contre plaqué marin 18mm, y compris les accessoires de fixation.	18%	768 000	10	u.	8%	7 065 600
2 2 PLANCHER LOCAL STOCK						10 421 760
3 REVETEMENT SOL						
MACONNERIE: * Reprise de la chappe sur l'ensemble de l'escalier avant pose carreaux.	18%	62 000	13.13	m²	8%	748 935
CARRELAGE: * Fourniture et pose des carreaux sol anti-derapant sur les marches et contre-marche de l'escalier. <i>Gamme inférieure</i>	18%	245 000	13.13	m²	8%	2 959 502
EXTRACTEUR D'AIR: * Fourniture et pose des extracteurs d'air dans les toilettes	18%	630 000	2	u.	8%	1 159 200

DEPOSE: * depose de la grille métallique + rideau	18%	250 000	1	u.	8%	230 000
3 3 REVETEMENT SOL						5 097 637
4 CLOISONNEMENT TOILETTE						
ALU-VITRE: * Fourniture et pose de deux cabine en alu-vitré sur les deux toilettes.	18%	1 800 000	7.636	m ²	8%	12 645 216
PORTE: * Fourniture et installation d'une porte alu-vitrée <i>dimension: 70/2.00</i>	18%	1 680 000	5.6	m ²	8%	8 655 360
WC: * Fourniture et pose de wc supplémentaire avec douchette hygiénique	18%	2 280 000	2	u.	8%	4 195 200
4 4 CLOISONNEMENT TOILETTE						25 495 776
5 ETAGE						
PORTE D'ENTREE * Fourniture et installation d'une porte alu-vitre.	18%	1 680 000	3.962	m ²	8%	6 123 667
PEINTURE: * Fourniture et application de deux couches de peinture sur le bas des murs. <i>Utilisation d'une peinture haute gamme Maestria AquaSatin</i>	18%	55 000	154.56	m ²	8%	7 820 736
5 5 ETAGE						13 944 403
6 CAISSE (RDC)						
ALU-VITRE: * Fabrication d'une caisse en alu-vitrée situé au rdc	18%	1 800 000	8.41	m ²	8%	13 926 960
PORTE: * Fourniture et installation d'une porte alu-vitrée coulissante <i>dimension: 1.49/2.20</i>	18%	1 680 000	1.64	m ²	8%	2 534 784
6 6 CAISSE (RDC)						16 461 744
7 DÉPLACEMENT CLIMATISEUR SOL STAR						
8 CLIMATISATION N°1						
CLIMATISATION 24.000BTU (Numéro 1) : Déplacement et réinstallation des clim existantes	18%	275 000	1	u.	8%	253 000
Connexion au frigo 5/8 3/8 + liaison électrique pour communication	18%	155 000	20	u.	8%	2 852 000
Gaine isolé 80 (ml)	18%	95 000	15	u.	8%	1 311 000
Plomberie évacuation des condensats (forfait)	18%	100 000	1	u.	8%	92 000
8 CLIMATISATION N°1 8 CLIMATISATION N°1						4 508 000
9 CLIMATISATION N°2						

CLIMATISATION 12.000BTU (Numéro 2) : Déplacement et réinstallation des clim existantes	18%	275 000	1	u.	8%	253 000
Connexion au frigo 1/4 3/8 + liaison électrique pour communication	18%	155 000	7	u.	8%	998 200
Gaine isolé 80 (ml)	18%	95 000	5	u.	8%	437 000
Plomberie évacuation des condensats (forfait)	18%	100 000	1	u.	8%	92 000
9 CLIMATISATION N°2 9 CLIMATISATION N°2						1 780 200
10 CLIMATISATION N°3						
CLIMATISATION 24.000BTU (Numéro 3) : Déplacement et réinstallation des clim existantes	18%	275 000	1	u.	8%	253 000
Connexion au frigo 5/8 3/8 + liaison électrique pour communication	18%	155 000	20	u.	8%	2 852 000
Gaine isolé 80 (ml)	18%	95 000	15	u.	8%	1 311 000
Plomberie évacuation des condensats (forfait)	18%	100 000	1	fft	8%	92 000
10 CLIMATISATION N°3 10 CLIMATISATION N°3						4 508 000
11 CLIMATISATION N°4						
CLIMATISATION 24.000BTU (Numéro 4) : Déplacement et réinstallation des clim existantes	18%	275 000	1	u.	8%	253 000
Connexion au frigo 5/8 3/8 + liaison électrique pour communication	18%	155 000	15	u.	8%	2 139 000
Gaine isolé 80 (ml)	18%	95 000	10	u.	8%	874 000
Plomberie évacuation des condensats (forfait)	18%	100 000	1	u.	8%	92 000
11 CLIMATISATION N°4 11 CLIMATISATION N°4						3 358 000
12 REMPLACEMENT CARREAUX						
CARRELAGE: * Fourniture des carreaux sol sur les parties saignées au sol (rdc et etage) pour passage des gaines + Reprise des plinthes aux endroits nécessaires. (Carreaux non fournis par le bailleur)	18%	67 250	120	u.	8%	7 424 400
12 REMPLACEMENT CARREAUX 12 REMPLACEMENT CARREAUX						7 424 400

--	--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ECOBANK

Numéro de compte: 7320019247

Adresse: Agence de Bellevue

Nom du propriétaire du compte: MT SOLUTIONS GUINEE

Total HT	106 267 102
Total TVA 18% (TVA)	19 128 079
Total TTC	125 395 181
Payé	101 119 213
Avoirs ou excédent reçu	24 275 968
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/07/2023	15 926 675	Avoir	AV2307-0070
31/07/2023	8 349 293	Avoir	AV2307-0075
31/07/2023	101 119 213	Virement bancaire	931276