

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

WEBB FONTAINE (GUCEG 5ème étage)

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 DEMOLITION					
Dépose et repose de faux plafond	0%	250 000	35.824	u.	8 956 000
Dépose et repose de clim	0%	300 000	4	u.	1 200 000
<i>1 DEMOLITION 1 DEMOLITION</i>					<i>10 156 000</i>
2 ELEVATION EN PLACO BA13					
Fourniture et réalisation d'un mur en placo BA13 en double peau + Armature métallique	0%	788 000	90.222	m ²	71 094 936
Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	90.222	m ²	12 631 080
Fourniture et application d'enduit sur les cloisons en placo plâtre	0%	55 000	90.222	m ²	4 962 210
<i>2 ELEVATION EN PLACO BA13 2 ELEVATION EN PLACO BA13</i>					<i>88 688 226</i>
3 TRAVAUX DE PEINTURE					
Fourniture et applicaton de la peinture	0%	62 000	90.22	m ²	5 593 640
<i>3 TRAVAUX DE PEINTURE 3 TRAVAUX DE PEINTURE</i>					<i>5 593 640</i>
4 TRAVAUX DE PLOMBERIE					
Fourniture et reprise des reseaux de plomberie et evacuation	0%	17 350 000	1	fft	17 350 000
<i>4 TRAVAUX DE PEINTURE 4 TRAVAUX DE PLOMBERIE</i>					<i>17 350 000</i>
5 PLAFOND BA13					
Fourniture et réalisation d'un plafond suspendu en placo + armature métallique	0%	568 500	18	m ²	10 233 000
Fourniture et application d'enduit sur le plafond réalisé.	0%	55 000	18	m ²	990 000
Fourniture et application de la peinture	0%	62 000	18	m ²	1 116 000
Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	18	m ²	2 520 000
Fourniture et pose de deux trappe de visite dans les deux salles (energie et ondulée)	0%	980 000	2	u.	1 960 000
<i>5 PLAFOND BA13 5 PLAFOND BA13</i>					<i>16 819 000</i>
6 TRAVAUX D'ELECTRICITE					
Alimentation local comptage RDC au TGBT 5ème étage.					

RO2V 5G25mm².	0%	13 480	1	fft	13 480 000
Alimentation depuis le groupe Electrogène non fournit ç l'inverseur automatique 5ème Etage. RO2V 5G 16mm²	0%	17 160 000	1	fft	17 160 000
Fourniture et pose d'un inverseur automatic au 5ème Etage.	0%	49 560	1	fft	49 560 000
Passage d'une commande de démarrage automatic. RO2V 5G 1.5mm²	0%	1 196 000	1	fft	1 196 000
Alimentation du coffret salle d'energie. RO2V 5G16mm²	0%	3 432 000	1	fft	3 432 000
Alimentation Régulation 40 kVA. RO2V 5G16mm²	0%	8 580 000	1	fft	8 580 000
Alimentation Onduleur 20 KVA. RO2V 5G6mm²	0%	3 150 000	1	fft	3 150 000
Alimentation UPS1 Rack 1 6KVA RO2V 5G2.5mm²	0%	614 250	1	fft	614 250
Alimentation UPS1 Rack 2 6KVA RO2V 5G2.5mm²	0%	614 250	1	fft	614 250
Fourniture et pose de chemin de câble courant faible/fort	0%	350 000	16	u.	5 600 000
6 TRAVAUX D'ELECTRICITE 6 TRAVAUX D'ELECTRICITE					103 386 500
7 MENUISERIE METALLIQUE					
Confection et pose d'une carapasse métallique pour adapter les dimensions de la porte métallique à poser à l'ouverture.	0%	3 350 000	1	u.	3 350 000
Pose de porte métallique fournie par le client	0%	250 000	1	fft	250 000
7 MENUISERIE METALLIQUE 7 MENUISERIE METALLIQUE					3 600 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ECOBANK

Numéro de compte: 7320019247

Adresse: Agence de Bellevue

Nom du propriétaire du compte: MT SOLUTIONS GUINEE

Total HT	245 593 366
Total TTC	245 593 366
Payé	245 593 366
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/12/2023	245 593 366	Virement bancaire	I01tiuj233460003