

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Ambassade de France en Guinée

SGA/COMPTABILITE:FACTURES

Commune de KALOUM

Conakry

LE 12/06/2026 L'AMBASSADE A PAYE 213.646.937, IL Y'A UNE RETENUE DE GARANTIE 23.738.49 GNF

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2511-0186	0%	-237 385	1		-237 385 485
INSTALLATION DE CHANTIER	0%	485 0	1		0
Livraison et mise à disposition des matériaux nécessaires au chantier Mise en place de protections adaptées pour préserver les sols existants Isolation complète de la zone réservée aux interventions Nettoyage intégral du site avant la réception finale des travaux	0%	5 310 000	1	fft	5 310 000
Sous-total	0%	0	99		0
DEMOLITIONS	0%	0	1		0
Démolition des cloisons conformément aux indications du plan Enlèvement et transport des gravats vers une décharge agréée	0%	413 000	94.49	m²	39 024 370
Retrait des revêtements carrelés existants et décapage de la partie surélevée de la zone des guichets pour obtenir un niveau uniforme	0%	295 000	26.74	m²	7 888 300
Évacuation des carreaux retirés et des déblais, incluant le décapage éventuel de la chape existante.	0%	177 000	26.74	m²	4 732 980
Démontage des menuiseries aluminium vitrées existantes	0%	88 500	16.35	m²	1 446 975
Démolition des cloisons en plaques de plâtre (BA13) conformément aux indications du plan fourni	0%	295 000	26.167	m²	7 719 265
Enlèvement et évacuation des déchets de plaques de plâtre (BA13) issus de la démolition	0%	112 100	26.167	m²	2 933 321
Sous-total	0%	0	99		0
CLOISONNEMENT BA13 EP 96 mm	0%	0	1		0
Fourniture et installation des structures métalliques pour la mise en œuvre des cloisons 48/96 Mise en place de laine de verre entre ossatures pour assurer une isolation acoustique (voir FT) Habillage des deux faces des cloisons par double parement croisés en plaques de plâtre BA13 Standart.	0%	1 272 040	55.118	m²	70 112 301
Réalisation d'un enduit de finition permettant la mise en peinture Installation de baguettes d'angle de protection sur les murs concernés, afin d'assurer le renforcement des angles.	0%	141 600	110.236	m²	15 609 418
Application de deux couches de peinture de finition sur les cloisons réalisées, avec teinte au choix du client. Produit de la marque Maestria	0%	112 100	110.236	m²	12 357 456
Deux couches de peintures sur l'ensemble des murs de la zone Visa	0%	112 100	67.33	m²	7 547 693

Sous-total	0%	0	99		0
PLAFOND	0%	0	1		0
Fourniture et mise en place des ossatures métalliques sur les zones prévues au plan Fourniture et réalisation d'un plafond en plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique.	0%	487 340	29.39	m²	14 322 923
Réalisation d'un enduit de finition sur le plafond suspendu afin d'obtenir une surface prête à peindre Pose de bande à joint sur les raccordement	0%	112 100	29.39	m²	3 294 619
Application de deux couches de peinture de finition sur le plafond, après préparation de la surface	0%	112 100	29.39	m²	3 294 619
Sous-total	0%	0	99		0
REVETEMENT SOL	0%	0	1		0
Application d'un primaire d'accrochage (fixateur) sur la surface destinée à recevoir un carrelage, afin d'optimiser l'adhérence	0%	177 000	125.44	m²	22 202 880
Exécution d'une chape ciment dosée à 250 kg/m³ sur la zone préalablement décapée, en vue de la préparation du support	0%	112 100	20.71	m²	2 321 591
Fourniture et pose de carrelage au sol, selon le modèle validé préalablement par le client	0%	531 000	125.44	m²	66 608 640
Fourniture et pose de plinthe	0%	112 100	55	ml	6 165 500
Sous-total	0%	0	99		0
PLOMBERIE	0%	0	1		0
Fourniture et installation d'un conduit d'évacuation des eaux usées destiné au lavabo, ainsi que d'une conduite d'alimentation en eau (tuyauterie multicouche PEX)	0%	5 770 200	1	ens	5 770 200
Dépose et déconnection du toilette existant	0%	1 947 000	1	ens	1 947 000
Fourniture et installation d'un évier inox, robinetterie, plan de travail et meuble bas de 120cm	0%	8 920 800	1	ens	8 920 800
Ouverture de saignées dans les parois pour l'intégration des conduites de plomberie (alimentation et évacuation), puis rebouchage.	0%	1 121 000	1	ens	1 121 000
Sous-total	0%	0	99		0
COURANT FORT/COURANT FAIBLE	0%	0	1		0
ELECTRICITE	0%	0	50		0
Déconnexion et mise en sécurité des câbles électriques avant la démolition des murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre (BA13).	0%	531 000	1	ens	531 000
Mise en place de nouvelle ligne avec bloc de prise	0%	1 174 100	13	u.	15 263 300
Câble 3x2.5mm² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Deconnexion et repositionnement des interrupteurs commandant les luminaires	0%	295 000	4	u.	1 180 000
Câble 3x1.5mm² R2V/1000	0%	22 302	50	u.	1 115 100
Dépose et repose des goulottes courant fort courant faible	0%	7 776 200	1	ens	7 776 200
Câble 3x2.5mm² R2V/1000	0%	28 910	100	ml	2 891 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique, mise en service.	0%	9 310 200	1	ens	9 310 200

COURANT FAIBLE	0%	0	50		0
Prise informatique	0%	434 240	13	u.	5 645 120
Câble informatique cat7	0%	16 520	500	ml	8 260 000
Main-d'œuvre passage de câbles, pose et raccordement électrique, mise en service.	0%	8 130 200	1	ens	8 130 200
Sous-total	0%	0	99		0
MENUISERIE	0%	0	1		0
Fourniture et pose de porte stratifiées importées (voir fiche technique)	0%	11 257 200	5	u.	56 286 000
Huisserie SAPIN 830 mm DROITE 98/58 à peindre, y c ferrage 3 paumelles + gâche 1 point (Pose en tunnel ou feuillure)					
Porte Stratifiée Nue DW-ST AP 830x2040 (Couleur au choix du client en gamme unis, voir nuancier)					
Fourniture et pose d'un guichet vitré en verre securit et passe document.	0%	43 070 000	1	ens	43 070 000
Cadre aluminium et Allège renforcée					
Sous-total	0%	0	99		0
CLIMATISATION	0%	0	1		0
Deplacement de climatiseur (Voir plan)	0%	885 000	2	u.	1 770 000
Sous-total	0%	0	99		0

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	237 385 486
Total TVA 0% (HT)	0
Total TTC	237 385 486
À payer le 18/04/2026	213 646 937
Retenue de garantie (10%) à	23 738 549
Payé le 18/04/2026	213 646 937
Reste à payer	23 738 549

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/06/2026	213 646 937	Virement bancaire	