

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

IMMEUBLE CAPITAINERIE

Port de Conakry,, Commune de Kaloum

Immeuble Zein, 9ème étage Porte 391, BP : 405, Guinée - Conakry

INSTALLATION GROUPE ÉLECTROGÈNE, SALLE D'ÉNERGIE ET DATA CENTER 5EME ÉTAGE :

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 DÉMOLITION :					
* Depose et repose de faux plafond	0%	250 000	35.82	m²	8 955 000
* Depose et repose de clim	0%	300 000	4	u.	1 200 000
1 1 DÉMOLITION :					10 155 000
2 Élévation en placo BA13 au niveau de 5ème					
* Fourniture et réalisation d'un mur en placo BA13 en double peau + armature métallique	0%	788 000	90.22	m²	71 093 360
* Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	90.22	m²	12 630 800
* Fourniture et application d'enduit sur les cloisons en placo plâtre	0%	55 000	90.22	m²	4 962 100
2 2 Élévation en placo BA13 au niveau de 5ème					88 686 260
3 Travaux de peinture					
Fourniture et application de la peinture	0%	62 000	90.22	m²	5 593 640
3 3 Travaux de peinture					5 593 640
4 Travaux de plomberie					
* Fourniture et reprise des reseaux de plomberie + evacuation	0%	17 350 000	1	fft	17 350 000
4 4 Travaux de plomberie					17 350 000
5 Travaux Plafond BA13					
* Fourniture et réalisation d'un plafond suspendu en placo + armature métallique	0%	568 500	18	m²	10 233 000
* Fourniture et application d'enduit sur le plafond réalisé	0%	55 000	18	m²	990 000
* Fourniture et application de la peinture	0%	62 000	18	u.	1 116 000
* Fourniture et pose de laine de verre	0%	140 000	18	u.	2 520 000
* Fourniture et pose de deux trappes de visite dans les deux salles (énergie et ondulée)	0%	980 000	2	u.	1 960 000
5 5 Travaux Plafond BA13					16 819 000
6 Travaux d'électricité					

* Alimentation de local comptage RDC au TDBT 5ème étage. RO2V 5G16mm2	0%	13 480 000	1	fft	13 480 000
* Alimentation du coffret salle d'energie RO2V 5G16mm2	0%	3 432 000	1	fft	3 432 000
* Alimentation regulation 40 KVA RO2V 5G16mm2	0%	8 580 000	1	fft	8 580 000
* Alimentation onduleur 20 KVA RO2V 5G6mm2	0%	3 150 000	1	fft	3 150 000
* Alimentation UPS1 Rack1 6 KVA RO2V 5G2.5mm2	0%	614 250	1	fft	614 250
* Alimentation UPS1 Rack1 6 KVA RO2V 5G2.5mm2	0%	614 250	1	fft	614 250
* Alimentation UPS2 Rack2 6 KVA RO2V 5G2.5mm2	0%	614 250	1	fft	614 250
* Fourniture et pose de chemin de câble courant faible / courant fort	0%	350 000	16	u.	5 600 000
6 6 Travaux d'électricité					36 084 750
7 Travaux de menuiserie métallique					
* Confection et pose d'une carapasse métallique pour adopter les dimensions de la porte métallique fournie par le client	0%	3 350 000	1	fft	3 350 000
* Pose de la porte métallique fournie par le client	0%	250 000	1	u.	250 000
7 7 Travaux de menuiserie métallique					3 600 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	178 288 650
Total TVA 0% (HT)	0
Total TTC	178 288 650

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J