

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
TRAVAUX PREPARATOIRES					
Installation et protection du chantier	18%	16 580	0.4	fft	6 632 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	0.4	fft	3 400 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	0.4	fft	1 800 000
Total lot 1					
DEPOSE ET DEMOLITION					
Depose	18%	4 800 000	0.4	ens	1 920 000
Démolition des murs concernés	18%	150 000	28.284	m²	4 242 600
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	150 000	13.804	m²	2 070 600
Sous-total					
ELEVATION					
Linteaux en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	0.4932	m³	2 071 440
MACONNERIE - ENDUITS	18%	0	0.4	u.	0
Murs en agglos creux de 15cm	18%	320 000	28.844	m²	9 230 080
Maçonnerie en agglos creux de 10cm	18%	310 000	41.536	m²	12 876 160
Mur en brique de verre	18%	1 700 000	0.616	m²	1 047 200
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	65 000	140.76	m²	9 149 400
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	24 996	0.4	fft	9 998 600
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	26.632	m²	1 731 080
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	105.214 24	u.	26 303 560
Toiture	18%	0	0.4	u.	0
Realisation d'une dalle pleine dosée à 350kg/m3 armatures et coffrage y compris	18%	5 200 000	2.6	m³	13 520 000
Acrotère en agglos creux de 10 cm	18%	295 000	22.5368	m²	6 648 356
Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	0.612	m³	2 570 400
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	65 000	45.072	m²	2 929 680
Sous-total					
FAUX PLAFOND					

Faux plafond en dalle 600/600	18%	445 000	77.832	m²	34 635 240
Faux plafond en BA13	18%	420 000	20.12	m²	8 450 400
Sous-total					
REVETEMENT					
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	82.892	m²	4 144 600
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	15.08	m²	754 000
Carreaux sol escalier	18%	50 000	2.72	m²	136 000
Carreaux faïence	18%	50 000	66.9632	m²	3 348 160
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	52.576	ml	2 365 920
Couvertine sur le mur acrotère	18%	6 145 250	14.3212	m²	88 007 354
Ciment colle	18%	150 000	100	u.	15 000 000
Sous-total					
ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	12.976	m²	4 541 600
Etanchéité en membrane bi-couche granulée sur la surface du toit + remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	420 000	127.359 2	m²	53 490 864
Sous-total					
MENUISERIES					
MENUISERIE METALLIQUE					
Porte métallique semi pleine:	18%	0	0.4	u.	0
130x220	18%	6 300 000	0.8	u.	5 040 000
Porte métallique pleine:	18%	0	0.4	u.	0
60x220	18%	2 904 000	0.8	u.	2 323 200
90x220	18%	6 300 000	0.8	u.	5 040 000
Porte métallique normale	18%	0	0.4	u.	0
90x220	18%	6 300 000	0.4	u.	2 520 000
Anti vol fenêtre	18%	0	0.4	u.	0
300x110	18%	6 468 000	0.4	u.	2 587 200
250x110	18%	5 390 000	4	u.	21 560 000
140x110	18%	3 018 400	0.4	u.	1 207 360
60x60	18%	705 600	1.2	u.	846 720
Sous-total					
MENUISERIE BOIS					
Portes en bois isoplane	18%	0	0.4	u.	0
80 x 220	18%	5 200 000	0.8	u.	4 160 000
Sous-total					
MENUISERIE ALU VITREE					

Porte Alu vitré	18%	0	0.4	u.	0
130x220	18%	7 207 200	1.2	u.	8 648 640
90x220	18%	4 989 600	0.4	u.	1 995 840
Porte PVC	18%	0	0.4	u.	0
70x220	18%	3 880 800	2.8	u.	10 866 240
Fenêtre Alu vitré	18%	0	0.4	u.	0
300x110	18%	8 316 000	0.4	u.	3 326 400
250x110	18%	6 930 000	4	u.	27 720 000
60x60	18%	907 200	1.2	u.	1 088 640
Sous-total					
ELECTRICITE /COURANT FAIBLE					
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	12 500 000	0.4	ens	5 000 000
Tableau électrique pré câblé en atelier selon schéma fourni	18%	93 800 000	0.4	ens	37 520 000
Câble d'alimentation 5x16mm2	18%	205 000	26	ml	5 330 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	468 000	0.8	u.	374 400
Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	685 000	0.8	u.	548 000
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V	18%	24 000	800	ml	19 200 000
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V	18%	18 000	600	ml	10 800 000
Câble RJ45 Cat 6	18%	14 000	480	ml	6 720 000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée et une prise RJ45	18%	495 000	2.8	u.	1 386 000
Boitier au sol 24 modules comprenant 4 prises courant normale, 4 prises ondulée et 4 prises RJ45	18%	4 550 000	2	u.	9 100 000
Boitier au sol 12 modules comprenant 2 prises courant normale, 2 prises ondulée et 2 prises RJ45	18%	3 795 000	1.2	u.	4 554 000
Boîte de dérivation de 150x10x70	18%	95 000	2	u.	190 000
Boitier carré	18%	21 000	14.4	u.	302 400
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	550 000	12.8	u.	7 040 000
Spot lumineux GU10 6000K	18%	265 000	15.6	u.	4 134 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	6	u.	870 000
Coffret	18%	8 500 000	0.4	u.	3 400 000
Patch pannel	18%	2 250 000	0.4	u.	900 000
Sertissage, accessoires	18%	3 700 000	0.4	ens	1 480 000
INCENDIE	18%	0	0.4	u.	0
Dectecteurs coventionnels à piles	18%	675 000	4.8	u.	3 240 000
COURANT ONDULE	18%	0	0.4	u.	0
Onduleur monophasé 10KVA	18%	51 600	0.4	u.	20 640 000
		000			

Sous-total					
CLIMATISATION					
Split individuel type mural 12000 BTU	18%	5 000 000	0.8	u.	4 000 000
Split individuel type mural 18000 BTU	18%	7 500 000	0.4	u.	3 000 000
Split individuel type MURAL 24000 BTU	18%	13 500	1.6	u.	21 600 000
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	1 920 000	2.8	u.	5 376 000
Sous-total					
PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourrice et accessoires	18%	12 990 000	0.4	ens	5 196 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	16 240	0.4	u.	6 496 000
WC à l'anglaise	18%	2 500 000	3.6	u.	9 000 000
Lavabo + miroir	18%	1 950 000	2.4	u.	4 680 000
Accessoires	18%	3 800 000	0.4	ens	1 520 000
Eaux Pluviales	18%	0	0.4	u.	0
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accessoires y compris	18%	165 000	9.688	ml	1 598 520
Sous-total					
PEINTURE					
Interieur	18%	0	0.4	u.	0
Mastic sur murs intérieur	18%	55 000	127.076	m²	6 989 180
Mastic sous plafond intérieur	18%	55 000	20.12	m²	1 106 600
Peinture sur murs intérieur	18%	65 000	127.076	m²	8 259 940
Peinture sous plafond interieur	18%	65 000	20.12	m²	1 307 800
Exterieur	18%	0	0.4	u.	0
Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	0.4	fft	4 200 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	137.976	m²	11 727 960
Mastic sous dalle exterieur	18%	85 000	26.632	m²	2 263 720
Peinture sur murs extérieur	18%	75 000	137.976	m²	10 348 200
Peinture sous dalle extérieur	18%	75 000	26.632	m²	1 997 400
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	5 000 000	0.4	ens	2 000 000
Sous-total					
AMENAGEMENT EXTERIEUR					
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	4 200 000	4.744	m³	19 924 800
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment	18%	120 000	31.628	ml	3 795 360
Sous-total					

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Total HT 711 061 814

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Total TVA 18% (TVA) 127 991 127

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total TTC 839 052 941

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK

Numéro de compte: 0197870201

Adresse: KALOUM

Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL

Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89

Code BIC/SWIFT: 012