

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

GUILAB

Centre Emetteur de Kipé
BP 1809
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Nettoyage complet a la fin du chantier.	18%	3 500 000	1	3 500 000
<u>FOUILLE (unité) :</u> * Realisation des fouilles pour fondation et implantation des poteaux métalliques en IPN 120. (profondeur de 40cm).	18%	375 000	16	6 000 000
<u>ELECTRICITE (ml) :</u> * Fourniture et installation du câble de mise à la terre (50mm ² , vert/jaune) pour assurer l'équipotentialité de la structure.	18%	69 000	130	8 970 000
<u>POTEAUX (unité) :</u> * Fourniture et pose des poteaux métalliques (IPN 120).	18%	1 190 000	16	19 040 000
<u>CHARPENTE (unité) :</u> * Fourniture et realisaton d'une charpente métallique avec des barres d'IPN 80.	18%	825 000	40	33 000 000
<u>TOITURE (unité) :</u> * Fourniture et pose de tôle bac acier galvanisé de longueur 5.50M, épaisseur 0.50. (Couleur de finition au choix du client)	18%	1 218 000	50	60 900 000
<u>PEINTURE (forfait) :</u> * Fourniture et application de deux couches d'antirouille (gamme Ferojal) sur les structures métalliques. * Fourniture et application de la peinture de finition à la couleur choisie par le client.	18%	4 225 000	1	4 225 000
<u>ACCESSOIRES (forfait) :</u> * Fourniture et pose des crochets pour le rattachement des feuilles de tôle à la charpente. * Disque à coupé * Paquet de baguette * Barre de cornière diamètre 50	18%	4 800 000	1	4 800 000
<u>PLOMBERIE (ml) :</u> * Fourniture et installation d'une gouttière pour le recueillement puis descente pour l'évacuation des eaux de pluie (PVC100).	18%	274 500	37.2	10 211 400
<u>ELECTRICITE (forfait) :</u> * Fourniture et installation des luminaires pour l'éclairage dans le parking. (Réglette étanche 120cm)	18%	9 660 000	1	9 660 000
<u>AUTOBLOQUANT (m2) :</u> * Escavation des végétaux+terre sur la zone définie pour l'aménagement demandé au cahier des charges.				

* Fourniture et pose d'autobloquant sur cette zone (agrégats fournis).	18%	270 000	61	16 470 000
TRAVAUX DE SOUDURE (forfait) :	18%	3 250 000	1	3 250 000
* Location d'un groupe électrogène pour les travaux de soudure, carburant compris.				
PLAQUE D'IDENTIFICATION (unité) :	18%	265 000	12	3 180 000
* Fourniture et pose des plaques d'identification pour chaque stationnement.				

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	183 206 400
Total TVA 18%	32 977 152
Total TTC	216 183 552
Payé	199 694 978
Avoirs ou excédent reçu	16 488 574
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/12/2021	16 488 574	Avoir	AV2112-0050
28/04/2021	89 862 739	Chèque	
07/07/2021	89 862 739	Chèque	00693172
03/12/2021	19 969 500	Chèque	00693140