

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455  
Email: callcenter@mt-solutions.africa  
Web: www.mt-solutions.africa

**AFD**

Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone  
5ème avenue K022 – Kaloum  
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2103-0058(DEPOSIT)	0%	-66 767	1	-66 767 000
Acomptes issus de la facture AC2104-0060(DEPOSIT)	0%	-66 767 <sup>000</sup>	1	-66 767 000
<b><u>INSTALLATION/GESTION DE CHANTIER (Forfait) :</u></b> * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux. * Nettoyage en cours et à la fin des travaux.	0%	9 600 000 <sup>000</sup>	1	9 600 000
<b><u>FOUILLE (m3) :</u></b> * Réalisation d'une fouille en rigole de dimensions 0,30x0,50x25m.	0%	890 000	4	3 560 000
<b><u>POTEAUX (unité) :</u></b> * Réalisation de poteau de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur et les portails (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). * Passage de fourreaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux sur chaque poteaux. (Le type de globe lumineux LED sera validé par le client avant la pose). <i>Des fourreaux de reserves sans câblage seront implantés pour le système de vidéosurveillance selon le plan d'implantation transmis.</i>	0%	1 099 000	10	10 990 000
<b><u>MACONNERIE (m2) :</u></b> * Fourniture et réalisation d'une fondation de 30cm de profondeur et 50cm de large (béton cyclopéen dosage 250kg/m3). * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur la longueur de la façade. * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.	0%	799 900	45	35 995 500
<b><u>CHAINAGE (m3) :</u></b> * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x0,50m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3).	0%	9 100 000	0.48	4 368 000
<b><u>PEINTURE (m2) :</u></b> Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maconnerie, des deux côtés du mur. (couleur selon le choix du client).	0%	77 900	160	12 464 000
<b><u>FERRONERIE (unité) :</u></b> * Fabrication et pose de cinq (5) portails métalliques manuels dont quatres (4) coulissants et un (1) à double vantaux. <i>Les dimensions sont reprises sur le plan joint à l'offre.</i> <i>Chaque portails est confections avec des pics anti-intrusions sur les parties supérieures.</i> <b><u>Caractéristiques techniques :</u></b> - Tubes galva 60/40 - Epaisseur de tôle 2mm - Fermeture par crochet sol  * Deux couches de peintures seront appliqués sur les portails (couleur selon				

choix client).	0%	12 990 000	5	64 950 000
<b>LISSE DEFENSIVE (ml) :</b> * Fourniture et pose d'une lisse défensive en Inox sur le haut du mur (retour mur latéral compris). - Voir fiche technique des lisses défensive Inox importées.	0%	735 000	19	13 965 000
<b>LISSE DEFENSIVE (ml) :</b> * Fourniture et pose d'une lisse défensive en Inox sur le haut du portail.	0%	735 000	15	11 025 000

**Conditions de règlement:** 50% à la commande,  
40% à la réception,  
10% après remise du DOE.

Total HT	33 383 500
<b>Total TTC</b>	<b>33 383 500</b>
Payé	33 383 500
<b>Reste à payer</b>	<b>0</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SKYE BANK  
 Numéro de compte: 0197870201  
 Adresse: KALOUM  
 Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
 Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
 Code BIC/SWIFT: 012

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2022	33 383 500	Virement bancaire N°038	