

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

AFD

Agence Régionale, Guinée, Sierra Léone
5ème avenue K022 – Kaloum
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2109-0072(DEPOSIT)	0%	-41 426	1		-41 426 200
Acomptes issus de la facture AC2106-0062(DEPOSIT)	0%	-62 139	1		-62 139 300
Acomptes issus de la facture AC2112-0078(DEPOSIT)	0%	-82 852	1		-82 852 400
INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER (fft) : * Approvisionnement des différents matériaux. * Mise en place de protection lors des travaux (palissade de tôle avec concertinas). * Evacuation des gravats.	0%	15 000 000	1	30%	10 500 000
ABBATTAGE (fft) : * Abbattage des arbres, marqué par le client, situés entre la piscine et la clôture. * Evacuation des déchets verts	0%	19 000 000	1	20%	15 200 000
DEMOLITION (fft) : * Démolition du mur existant.	0%	7 000 000	1	30%	4 900 000
FOUILLE (m3) : * Réalisation d'une fouille en rigole. Dimensions 1x0,50x40m.	0%	890 000	20	50%	8 900 000
FONDATION (m3) : * Fourniture et réalisation d'une fondation de 80cm de large et 25cm de profondeur (béton armée dosé 350kg/m3). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	8		36 000 000
POTEAUX (m3) : * Réalisation de 9 poteaux de dimension 0,2x0,2x3m pour soutenir le mur (dosage 350kg/m3, fer diamètre 12mm). - Ferraillage compris selon les plans transmis.	0%	4 500 000	1.08		4 860 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et pose d'agglos 20 plein pour réalisation d'un mur d'une hauteur de 2,5m sur une longueur de 40m.	0%	550 000	100		55 000 000
CHAINAGE (m3) : * Fourniture et réalisation d'un chaînage de dimensions 0,15x0,20x40m pour assurer la stabilité du mur (dosage 350kg/m3, ferraillage diamètre 12mm).	0%	4 500 000	1.2		5 400 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et réalisation d'un crepissage sur les deux faces du mur.	0%	90 000	200		18 000 000
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application de deux (2) couches de peinture sur la maçonnerie, des deux côtés du mur (couleur selon le choix du client).	0%	82 500	200	15%	14 025 000
FERRONNERIE (u) :					

* Fabrication et pose des supports galvanisés pour concertinas sur le haut du mur. <i>Espacement 1.50m.</i> <i>Fabrication locale.</i>	0%	150 000	27		4 050 000
ELECTRICITE (u) : * Passage de foureaux, puis câblage électrique pour le branchement de globe lumineux étanches sur chaque poteaux (8unités). - Le type de globe lumineux sera validé par le client avant la pose.	0%	797 000	8		6 376 000
REPARATION MURET (fft) : * Remise en état du muret entourant la piscine (crépissage+peinture).	0%	6 000 000	1	Offert	0
GRILLAGE (fft) : * Remplacement du grillage entourant la piscine. * Remise en état ou remplacement des poteaux supports au grillage. * Remise en état du portillon d'accès à la piscine. " Grillage plastifié importé "	0%	23 920 000	1		23 920 000
MACONNERIE (m2) : * Fourniture et réalisation d'un crépissage sur le mur existant endommagé côté mer.	18%	90 000	37.5	Offert	0

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	20 713 100
Total TVA 18%	0
Total TTC	20 713 100
Payé	20 713 100
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2022	20 713 100	Virement bancaire	N°038