

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

NSIA ASSURANCE
CONAKRY

Décompte n° 4 devis de base

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
CARRELAGE/ETANCHEITE/FAUX PLAFOND					
CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose de carreaux sol gré cérame <i>Marché local en 30x30 ou 40x40</i>	18%	13 216 500	0.07		925 155
CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose de carreaux anti dérapant	18%	2 482 560	1		2 482 560
CARRELAGE (m2) : * Fourniture et pose de carreaux faïence	18%	11 434 500	1		11 434 500
CARRELAGE (ml) : * Fourniture et pose de carreaux plinthes	18%	3 415 500	0.02		68 310
ETANCHEITE (m2) : * Etanchéité dans les locaux humides	18%	4 246 200	0.57		2 420 334
FAUX PLAFONDS (m2) : * Faux plafond <i>Structure métallique importé + plaque de plâtre BA13 ou OPTION dalle 600/600 amovible</i>	18%	41 917 500	0.5		20 958 750
CARRELAGE/ETANCHEITE/FAUX PLAFOND					38 289 609
PLOMBERIE					
PLOMBERIE (fft) : * Généralité	18%	24 120 000	0.3		7 236 000
PLOMBERIE					7 236 000
ELECTRICITE					
ELECTRICITE (fft) : * Généralité Disjoncteur général (arrêt d'urgence) Interrupteur diff 40A 300mA Interrupteur diff 40A 30mA DPN 10A/16A/20A Horloge pour éclairage Amoire métallique Câblage et gaine (RO2V U1000V) Boitier et appareillage (Legrand)					

Centrale de de?tection automatique d'incendie ALPHA 4 8 12 ZONES FIRE DETECTION CONVENTIONAL PANEL equipped with 4 zones (max 12 zones) - max 32 detectors and/or MCP per line. Alarm/fault relays, 1 monitored sounders line, 4 programmable open collectors, 1 programmable input. Alarm prealarm/management + Day night mode. Expandable panel with availability of 2 rooms for one or two 4 zones expansion bord (EX4A4) or one or two Extinguishing boards (DEAG). EN54-2, EN54-4 AFNOR, BOSEC, CE CPD, EN12094-1 with extinguishing board (DEAG). Needs 2 batteries 12V/7Ah. Exists also in 110VAC Version.vvv	18%	55 500 000	0.5	10%	24 975 000
DETECTEUR (u) : * Détecteur fumée <i>De?tecteurs optiques conventionels</i>	18%	4 185 000	1		4 185 000
EXTINCTEUR (u) : * Extincteur <i>De?clencheurs manuels conventionels</i> <i>Diffuseur sonore 12/24 V</i> <i>Extincteur CO2 5 kg</i> <i>Extincteur Eau + Additif 6l</i> <i>Plan d'e?vacuation</i>	18%	5 985 000	1		5 985 000
EXTRACTEUR D'AIR (u) : * Extracteur d'air <i>Extracteur motorisé à commande avec son conduit d'évacuation</i>	18%	12 600 000	1		12 600 000
ELECTRICITE					47 745 000
TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE-BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE					
FENETRE (u) : * GM 298x300	18%	8 046 000	0.5		4 023 000
FENETRE (u) : * GM 324X300	18%	8 748 000	0.5		4 374 000
FENETRE (u) : * GM 296x300	18%	7 992 000	0.5		3 996 000
FENETRE (u) : * GM 338x300	18%	9 126 000	0.5		4 563 000
FENETRE (u) : * GM 343x300	18%	9 261 000	0.5		4 630 500
FENETRE (u) : * GM 269x300	18%	7 263 000	0.5		3 631 500
FENETRE (u) :					

* GM 117x108	18%	1 137 240	0.5	568 620
FENETRE (u) :	18%	1 531 170	0.5	765 585
* GM 159x107				
PORTE EN BOIS (u) :	18%	3 296 700	1	3 296 700
* MB 90x220				
PORTE EN BOIS (u) :	18%	46 886 400	1	46 886 400
* MB 80x 220				
PORTE ALU-VITREE (u) :	18%	3 135 000	1	3 135 000
* MAV 150x220				
PORTE ALU-VITREE (u) :	18%	1 881 000	1	1 881 000
* MAV 90x220				
CLOISONNEMENT (m2) :	18%	8 316 000	0.5	4 158 000
* Cloison alu-vitré				
TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE-BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE				85 909 305
TRAVAUX DE PEINTURE				
PEINTURE (m2) :	18%	70 074 000	0.45	31 533 300
* Peinture intérieur-extérieur y compris masticage <i>Marque Metal Guinée</i>				
TRAVAUX DE PEINTURE				31 533 300

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	210 713 214
Total TVA 18%	37 928 379
Total TTC	248 641 593
Payé	129 130 694
Avoirs ou excédent reçu	119 510 899
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/03/2023	119 510 899	Avoir	AV2303-0056
08/03/2023	129 130 694	Chèque	00707505