

 MT SOLUTIONS Parcours de compétences	Fiche d'évaluations des quantités ecobank manquepas			
	u	quantité	p/unitaire	Montant
Désignation	u	quantité	p/unitaire	Montant
Pose de brique de 20 creux	m2	129,94		
briques 20 creux	pièces	1819,16	10 000,00	18 191 600
ciment	sac	33,7844		-
sable	m3	4,80778	200 000,00	961 556
Crépissage pour les balcon	m2	259,88		
ciment	sac	46,7784	-	-
sable	m3	9,61556	200 000,00	1 923 112
Pose de brique de 15 creux	m2	75,8795		
briques 15 creux	u	986,4335	7 000,00	6 905 035
ciment	sac	19,72867	-	-
sable	m3	2,8075415	200 000,00	561 508
Crépissage pour les murs	m2	151,759		
ciment	sac	30,3518	-	-
sable	m3	5,615083	200 000,00	1 123 017
Béton pour chainage bas et potelet	m3	4,987248		
ciment	sac	34,910736	-	-
sable	m3	1,9948992	200 000,00	398 980
gravier	m3	3,9897984	300 000,00	1 196 940
fer a béton	kg	448,85232	15 000,00	6 732 785
fil d'attaches	rlx	5	30 000,00	150 000
grillage pour joint entre poteaux et murs du 3ème	rlx	2	2 500 000,00	5 000 000
Coffrage pour chainage et potelet	m2	60,9968		
planches	u	20	80 000,00	1 600 000
Chevrans	u	10	35 000,00	350 000
Pointes	kg	9,14952	30 000,00	274 486
Pointes acier	paquet	10	6 000,00	60 000
total matériaux				49 429 017
transport		5%		5 000 000
Chappe déjà fait	%	18,76%	62 400,00	7 316 400
Chappe restante	m2=625	81,24%	62 400,00	31 683 600,00
Main d'œuvres				20 189 891
Montant total				74 618 909
Reste à payé ancien travaux				18 316 400
Montant total des travaux				92 935 309