

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

IMMEUBLE CAPITAINERIE

Port de Conakry,, Commune de Kaloum

Immeuble Zein, 9ème étage Porte 391, BP : 405, Guinée - Conakry

OFFRE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DEUX CONTENEURS 40 PIEDS

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 MACONNERIE					
Réalisation de socle en béton armé pour une bonne assise du conteneur	18%	3 500 000	18.08	m³	63 280 000
<i>1 Sous-total 1 MACONNERIE</i>					<i>63 280 000</i>
2 CONTRE CLOISONNEMENT					
Fourniture et pose de structure métallique sur le périmètre du conteneur côté intérieur	18%	418 000	127.26	m²	53 194 680
Fourniture et pose de plaque de placo plâtre BA13					
<i>2 Sous-total 2 CONTRE CLOISONNEMENT</i>					<i>53 194 680</i>
3 CLOISONNEMENT					
Fourniture et pose de structure métallique pour delimitation des bureaux	18%	418 000	16.74	m²	6 997 320
Fourniture et pose de plaque de placo plâtre BA13					
<i>3 Sous-total 3 CLOISONNEMENT</i>					<i>6 997 320</i>
4 ISOLATION					
Fourniture et pose de laine de verre dans les contre cloisons et cloisons	18%	250 000	144	m²	36 000 000
<i>4 Sous-total 4 ISOLATION</i>					<i>36 000 000</i>
5 FAUX PLAFOND					
Fourniture et pose de faux plafond en dalle 600x600	18%	450 000	60	m²	27 000 000
<i>5 Sous-total 5 FAUX PLAFOND</i>					<i>27 000 000</i>
6 REVETEMENT SOL					
Fourniture et pose de contre plaqué	18%	252 000	60	m²	15 120 000
Fourniture et pose de parquet flottant	18%	740 000	60	m²	44 400 000
<i>6 Sous-total 6 REVETEMENT SOL</i>					<i>59 520 000</i>
7 ENDUIT/PEINTURE					
Fourniture et application d'enduit sur le contre cloisonnement et les cloisons	18%	55 000	144	m²	7 920 000

Fourniture et application de peinture sur le contre cloisonnement et les cloisons	18%	65 000	144	m²	9 360 000
7 Sous-total 7 ENDUIT/PEINTURE					17 280 000
8 CHARPENTE-TOITURE					
Fourniture et pose de charpente métallique	18%	450 000	96	m²	43 200 000
Fourniture et pose de tôle bac	18%	350 000	96	m²	33 600 000
8 Sous-total 8 CHARPENTE-TOITURE					76 800 000
9 ELECTRICITE					
Fourniture et pose de dalle lumineuse 600x600	18%	490 000	12	u.	5 880 000
Fourniture et pose de bloc de prise comprenant 3 prises (prise courant normal, prise courant ondulée, prise RJ45)	18%	1 250 000	12	u.	15 000 000
Fourniture et pose d'interrupteurs	18%	165 000	6	u.	990 000
Fourniture et pose de câble 3x2,5mm2	18%	29 000	820	ml	23 780 000
Fourniture et pose de câble 3x2,1mm2	18%	19 000	306	ml	5 814 000
Fourniture et pose de câble RJ45	18%	15 000	420	ml	6 300 000
Accessoires et divers	18%	3 100 000	1	fft	3 100 000
9 Sous-total 9 ELECTRICITE					60 864 000
10 MENUISERIE ALUMINIUM					
Fourniture et pose de fenêtres	18%	2 520 000	9.9	m²	24 948 000
Fourniture et pose de portes	18%	2 520 000	12.6	m²	31 752 000
10 Sous-total 10 MENUISERIE ALUMINIUM					56 700 000
11 CLIMATISATION					
Fourniture et pose de climatiseur 9000 BTU	18%	4 410 000	3	u.	13 230 000
Câble électrique	18%	1 225 000	1	u.	1 225 000
11 Sous-total 11 CLIMATISATION					14 455 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	472 091 000
Total TVA 18% (TVA)	84 976 380
Total TTC	557 067 380

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J