

Émetteur:

Adressé à:

**MT-Solutions**

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

**Webb Fontaine**

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</b> * Approvisionnement des matériaux. * Protecteur des sols et des éléments présents sur la chantier.	18%	9 000 000	1	9 000 000
<b>DEMOLITION (m2) :</b> * Démolition des maçonneries et évacuations des gravats. * Réprise des finitions suite à la démolition.	18%	390 000	12	4 680 000
<b>CLOISONNEMENT SALLE ARCHIVE ET MODIFICATION SALLE REUNION (m2) :</b> * Fourniture et installation des armature métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13 (une peau de chaque côté). * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages.	18%	365 000	17	6 205 000
<b>ISOLANT (m2) :</b> * Fourniture et pose d'une isolation acoustique et thermique, spécifique aux cloisons distributives.	18%	89 500	17	1 521 500
<b>CARRELAGE (ml) :</b> * Fourniture et pose de plinthes carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	18%	35 000	12	420 000
<b>MENUISERIE (unité) :</b> * Fourniture et pose d'une porte aluminium blanc laqué 80/200, pour la salle archive Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis.	18%	3 500 000	1	3 500 000
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les cloisons de plâtre (deux couches).	18%	34 900	34	1 186 600
<b>PEINTURE (m2) :</b> * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les murs maçonnerie existantes (deux couches). * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les plafonds (deux couches).	18%	29 900	350	10 465 000
<b>ELECTRICITE (ml) :</b> * Fourniture et mise en place du câble électrique de liaison du stabilisateur du 9ème étage au compteur du 3ème étage. La section du câble sera défini en rapport à la charge nominale.	18%	150 000	50	7 500 000
<b>ELECTRICITE (forfait) :</b> * Installation d'un coffret équipé des protections pour les prises ondulées (disjoncteur différentiel 30mA et disjoncteur 20A).	18%	6 760 000	1	6 760 000

<b>ELECTRICITE (unité) :</b> * Fourniture, câblage puis branchement d'un réseau électrique prises standards et ondulées sous goulotte murale en périphérie des salles de réunions et internet café. (24 postes en raison de 2 prises standards et 2 prises ondulées par poste).	18%	430 000	96	41 280 000
<b>CLIMATISATION (unité) :</b> * Fourniture et pose d'une climatisation 18000BTU pour la salle internet café.	18%	9 690 000	1	9 690 000
<b>ILOT ACOUSTIQUE (unité) :</b> Fourniture et pose d'îlots acoustiques (environ 120*120*40) permettant la correction acoustique de la pièce par absorption des sons sur les deux faces. Les îlots permettent d'atteindre un confort acoustique optimal en limitant les phénomènes d'échos. Un système d'éclairage indirect par ruban LED sera installé sur certaines dalles.	18%	3 630 000	12	43 560 000
<b>FIN DE CHANTIER (forfait) :</b> * Nettoyage complet du chantier.	18%	3 000 000	1	3 000 000
Acomptes issus de la facture AC1905-0011(DEPOSIT)	18%	-59 507	1	-59 507 240
Acomptes issus de la facture AC1907-0018(DEPOSIT)	0%	-44 630 240 430	1	-44 630 430

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah  
Secteur Terrasse Rue M.A.004  
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK  
Numéro de compte: 0197870201  
Adresse: KALOUM  
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL  
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89  
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	44 630 430
Total TVA 18%	16 066 954,8
<b>Total TTC</b>	<b>60 697 384,8</b>
Payé	0
Avoirs ou excédent reçu	60 697 384,8
<b>Reste à payer</b>	<b>0</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/12/2019	60 697 384,8	Avoir	AV1912-0034