

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Acompte facture AC1905-0011 AC1907-18	0%	-104 137	1	-104 137 670
INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) : * Approvisionnement des matériaux. * Protecteur des sols et des éléments présents sur la chantier.	0%	9 000 000	1	9 000 000
DEMOLITION (m2) : * Démolition des maçonneries et évacuations des gravats. * Réprise des finitions suite à la démolition.	0%	390 000	12	4 680 000
CLOISONNEMENT SALLE ARCHIVE ET MODIFICATION SALLE REUNION (m2) : * Fourniture et installation des armature métallique 48mm pour le cloisonnement des différents espaces. * Fourniture et réalisation des cloisons en plaque de plâtre BA13 (une peau de chaque côté). * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçages.	0%	365 000	17	6 205 000
ISOLANT (m2) : * Fourniture et pose d'une isolation acoustique et thermique, spécifique aux cloisons distributives.	0%	89 500	17	1 521 500
CARRELAGE (ml) : * Fourniture et pose de plinthes carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	0%	35 000	12	420 000
MENUISERIE (unité) : * Fourniture et pose d'une porte aluminium blanc laqué 80/200, pour la salle archive Aluminium 12/10ème, verre 6mm, quincaillerie fournis.	0%	3 500 000	1	3 500 000
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application d'un primaire d'accrochage pour plaque de plâtre BA13. * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les cloisons de plâtre (deux couches).	0%	34 900	34	1 186 600
PEINTURE (m2) : * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les murs maçonnerie existantes (deux couches). * Fourniture et application d'une peinture de finition blanche sur les plafonds (deux couches).	0%	29 900	350	10 465 000
ELECTRICITE (ml) : * Fourniture et mise en place du câble électrique de liaison du stabilisateur du 9ème étage au compteur du 3ème étage. La section du câble sera défini en rapport à la charge nominale.	0%	150 000	50	7 500 000
ELECTRICITE (forfait) : * Installation d'un coffret équipé des protections pour les prises ondulées (disjoncteur différentiel 30mA et disjoncteur 20A).	0%	6 760 000	1	6 760 000

ELECTRICITE (unité) : * Fourniture, câblage puis branchement d'un réseau électrique prises standards et ondulées sous goulotte murale en périphérie des salles de réunions et internet café. (24 postes en raison de 2 prises standards et 2 prises ondulées par poste).	0%	430 000	96	41 280 000
CLIMATISATION (unité) : * Fourniture et pose d'une climatisation 18000BTU pour la salle internet café.	0%	9 690 000	1	9 690 000
ILOT ACOUSTIQUE (unité) : Fourniture et pose d'îlots acoustiques (environ 120*120*40) permettant la correction acoustique de la pièce par absorption des sons sur les deux faces. Les îlots permettent d'atteindre un confort acoustique optimal en limitant les phénomènes d'échos. Un système d'éclairage indirect par ruban LED sera installé sur certaines dalles.	0%	3 630 000	12	43 560 000
FIN DE CHANTIER (forfait) : * Nettoyage complet du chantier.	0%	3 000 000	1	3 000 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	44 630 430
Total TTC	44 630 430
Payé	44 630 430
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2019	44 630 430	Chèque	15397914