

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>LE MONTANT DE LA COMMANDE EST HT HD CIF CONAKRY</u>	0%	190 296 837	1		190 296 837
<u>UNITE DE CLIMATISATION DE PRECISION :</u>					
* Puissance froid (totale) : 12KW					
* Volume d'air : 3600m3/h					
* Poids environ : 140kg					
* Réfrigérant : R407C					
<u>OPTIONS :</u>					
* Sonde humidité ambiante et contrôle deshumidification					
* Alarme active eau sous le faux plancher					
* Alarme fumée / feu					
* Réseau local master-slave					
<u>MATERIEL D'INSTALLATION :</u>	0%	27 003 550	1		27 003 550
* Cuivre 5/8 (30m)					
* Cuivre 3/8 (30m)					
* Armaflex (70m)					
* Câble 3*1.5mm2 (60m)					
* Coude 7/8 (18pcs)					
* PVC 32 (40m)					
* Chemin de câble + fixation (30m)					
* Bouteille Gaz R410A (2pcs)					
* Câble électrique d'alimentation 5*6mm (40m)					
* Disjoncteur de protection 32A (1pcs)					
<u>INTALLATION ET MISE EN SERVICE DES APPAREILS</u>	0%	12 500 000	1	20%	10 000 000
<u>DEPLACEMENT ET MANUTENTION DES EQUIPEMENTS</u>	0%	20 000 000	1	30%	14 000 000
<u>JUSQU'A L'EMPLACEMENT DEFINITIVE</u>					

Conditions de règlement: 40% à la commande,
60% à réception du chantier.

Total HT 241 300 387
Total TTC 241 300 387

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"