

Émetteur:

Adressé à:

MT-Solutions

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Banque Islamique de Guinée (BIG)

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>ETUDE DE PROJET :</u> * Conception des plans de côtes et d'aménagement.	18%	5 000 000	1	5 000 000
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (forfait) :</u> * Approvisionnement des matériaux. * Protection du sol carrelage contre les chocs. * Protection des poussières par du polyane.	18%	25 000 000	1	25 000 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> Fourniture et pose d'agglos de 15cm pour les cloisons	18%	210 000	23	4 830 000
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture et pose d'enduit sur les deux faces de cloisons	18%	105 000	46	4 830 000
<u>CLOISONNEMENT DE LA SALLE A MACHINE (m2) :</u> * Fourniture et installation des armatures métallique 48mm pour le cloisonnement des cloisons en brique. * Fourniture et pose des plaques de plâtre BA13 Ignifugé, double peau permettant un coupe feu de 1H. * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.	18%	360 000	62	22 320 000
<u>FAUX PLAFOND DE LA SALLE A MACHINE (m2) :</u> * Fourniture et installation des armatures métallique entre la charpente et le faux-plafond. * Fourniture et pose des plaques de plâtre BA13 Ignifugé, double peau permettant un coupe feu de 1H. * Fourniture et réalisation des enduits de finition et des ponçage.	18%	435 000	25	10 875 000
<u>ISOLATION (m2) :</u> * Fourniture et pose d'une isolation acoustique et thermique pour les cloisons et la plafond du DATA CENTER	18%	92 500	87	8 047 500
<u>CARRELAGE (ml) :</u> * Fourniture et pose d'une plinthe carrelage sur les bas de cloisons réalisées.	18%	35 000	63	2 205 000
<u>FAUX PLANCHER (m2) :</u> * Fourniture et installation d'un faux-plancher d'une hauteur de 40cm dans la salle de machine	18%	2 370 000	24	56 880 000
<u>MENUISERIE (unité) :</u> * Fourniture et installation d'une porte coupe-feu 1H.	18%	23 980 750	1	23 980 750
<u>ELECTRICITE (unité) :</u> * Fourniture et pose d'un bloc de secours d'ambiance 360 lumens.	18%	3 600 000	1	3 600 000
<u>FIN DE CHANTIER (forfait) :</u> * Nettoyage complet du chantier avant réception.	18%	6 000 000	1	6 000 000

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Almamy KALOUM
Immeuble Airwell 4ème étage
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Domiciliation: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	173 568 250
Total TVA 18%	31 242 285
Total TTC	204 810 535

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"