

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Webb Fontaine

IMMEUBLE CAPITAINERIE
Port de Conakry,, Commune de Kaloum
Immeuble Zein, 9ème étage Porte 391, BP : 405, Guinée - Conakry

CETTE OFFRE PREND EN COMPTE L'AMENAGEMENT D'UN CONTENEUR 40 PIED

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 MACONNERIE					
Réalisation de socle en béton armé pour une bonne assise du conteneur	18%	3 500 000	9.04	m³	31 640 000
<i>1 Sous-total 1 MACONNERIE</i>					<i>31 640 000</i>
2 CONTRE CLOISONNEMENT					
Fourniture et pose de structure métallique sur le périmètre du conteneur côté intérieur	18%	418 000	63.63	m²	26 597 340
Fourniture et pose de plaque de placo plâtre BA13					
<i>2 Sous-total 2 CONTRE CLOISONNEMENT</i>					<i>26 597 340</i>
3 CLOISONNEMENT					
Fourniture et pose de structure métallique pour delimitation des bureaux	18%	418 000	8.37	m²	3 498 660
Fourniture et pose de plaque de placo plâtre BA13					
<i>3 Sous-total 3 CLOISONNEMENT</i>					<i>3 498 660</i>
4 FAUX PLAFOND					
Fourniture et pose de faux plafond en dalle 600x600	18%	450 000	30	m²	13 500 000
<i>4 Sous-total 4 FAUX PLAFOND</i>					<i>13 500 000</i>
5 REVETEMENT SOL					
Fourniture et pose de contre plaqué	18%	252 000	30	m²	7 560 000
Fourniture et pose de parquet flottant	18%	740 000	30	m²	22 200 000
<i>5 Sous-total 5 REVETEMENT SOL</i>					<i>29 760 000</i>
6 CHARPENTE-TOITURE					
Fourniture et pose de charpente métallique	18%	450 000	48	m²	21 600 000
Fourniture et pose de tôle bac	18%	350 000	48	m²	16 800 000
<i>6 Sous-total 6 CHARPENTE-TOITURE</i>					<i>38 400 000</i>
7 ELECTRICITE					

Fourniture et pose de dalle lumineuse 600x600	18%	490 000	6	u.	2 940 000
Fourniture et pose de bloc de prise comprenant 3 prises (prise courant normal, prise courant ondulée, prise RJ45)	18%	1 250 000	6	u.	7 500 000
Fourniture et pose d'interrupteurs	18%	165 000	3	u.	495 000
Fourniture et pose de câble 3x2,5mm2	18%	29 000	410	ml	11 890 000
Fourniture et pose de câble 3x2,1mm2	18%	19 000	153	ml	2 907 000
Fourniture et pose de câble RJ45	18%	15 000	210	ml	3 150 000
Accessoires et divers	18%	1 550 000	1	fft	1 550 000
7 Sous-total 7 ELECTRICITE					30 432 000
8 MENUISERIE ALUMINIUM					
Fourniture et pose de fenêtres	18%	2 520 000	4.95	m²	12 474 000
Fourniture et pose de portes	18%	2 520 000	6.3	m²	15 876 000
8 Sous-total 8 MENUISERIE ALUMINIUM					28 350 000
9 ISOLATION					
Fourniture et pose de laine de verre dans les contre cloisons et cloisons	18%	250 000	72	m²	18 000 000
9 Sous-total 9 ISOLATION					18 000 000
10 ENDUIT/PEINTURE					
Fourniture et application d'enduit sur le contre cloisonnement et les cloisons	18%	55 000	80.37	m²	4 420 350
Fourniture et application de peinture sur le contre cloisonnement et les cloisons	18%	65 000	80.37	m²	5 224 050
10 Sous-total 10 ENDUIT/PEINTURE					9 644 400
11 CLIMATISATION					
Fourniture et pose de climatiseur 9000 BTU	18%	4 410 000	3	u.	13 230 000
Câble électrique	18%	1 225 000	1	u.	1 225 000
11 Sous-total 11 CLIMATISATION					14 455 000

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	244 277 400
Total TVA 18% (TVA)	43 969 932
Total TTC	288 247 332

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J