MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Facture FA2611-0632

Réf. client : Devis capago vf 16102026
Date facturation : 12/11/2026
Date échéance : 13/11/2026
Code client : CU1905-0023
Réf. proposition commerciale : PR2610-1189 / 16/10/2026

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

CAPAGO GUINEE
Immeuble ZEIN, Rue Ka021, BP : 2088
Commune de Kaloum
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 DEMOLITION ET DEPOSE					
Dépose et évacuation de dalles de faux-plafond endommagées, avec conservation et maintien en place de l'ossature existante	18%	75 000	389.46	m²	29 209 500
Demolition et évacuation des cloisons existantes et vetustes, suivant le plan de demolition	18%	150 000	70.819	m²	10 622 850
Dépose soignée, y compris quincaillerie, et stockage de l'ensemble des portes vitrés en acier en vue de leur réemploi intégral	18%	12 500 000	1	ens	12 500 000
Manutention intérieure et stockage de l'ensemble du mobilier, comprenant les éléments existants et neufs	18%	6 500 000	1	ens	6 500 000
Dépose soignée et stockage des équipements de sécurité, comprenant les caméras, la centrale d'alarme Ajax et les détecteurs de mouvement en vue de leur réemploi intégral	18%	3 500 000	1	ens	3 500 000
Depose du revetement de sol existant	18%	7 500 000	1	ens	7 500 000
Dépose, évacuation et stockage conservatoire, si nécéssaire, de l'ensemble des câbles et conduits électriques existants	18%	16 500 000	1	ens	16 500 000
1 Sous-total 1 DEMOLITION ET DEPOSE					*86 332 350*
2 CLOISONNEMENT-FAUX PLAFOND					
Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre hydrofuges type BA13, sur ossature métallique, épaisseur finie de 110 mm.	18%	980 000	55.728	m²	54 613 440
Fourniture et pose de cornieres d'angle en PVC blanc sur tous les angles sortants des murs					

(neufs et existants).	18%	6 500 000	1	ens	6 500 000
Fourniture et pose d'une isolation thermique dans le local serveur	18%	1 152 000	25.752	m²	29 666 304
Fourniture et pose d'un mur en blocs de béton de 150 mm d'épaisseur, avec habillage double face en plaques de plâtre pour finition uniforme dans le Local coffre-fort	18%	1 480 000	24.32	m²	35 993 600
Fourniture et pose de dalles de faux-plafond 600 x 600 identique à l'existant	18%	750 000	389.46	ens	292 095 000
2 Sous-total 2 CLOISONNEMENT-FAUX PLAFOND					*418 868 344*
3 REVETEMENT SOL					
Fourniture et pose de carrelage antidérapant aspect bois et des plinthes assorties, conformes aux rendus graphiques 3D.	18%	450 000	380.54	m²	171 243 000
Fourniture et pose de carrelage gres cerame , conformes aux rendus graphiques 3D.	18%	450 000	33.45	m²	15 052 500
Fourniture et pose de Plinthe, conformes aux rendus graphiques 3D.	18%	95 000	331.35	m²	31 478 250
3 Sous-total 3 REVETEMENT SOL					*217 773 750*
4 PORTES ET FENETRES					
Nettoyage, remise en état et reconditionnement des blocs-portes vitrés existants en vue de leur réemploi.	18%	1 500 000	21	u.	31 500 000
Fourniture et pose des portes métalliques 900 x 2100 mm, finition gris anodisé, pour locaux électriques, locaux d'archives/coffres et locaux serveurs.	18%	7 500 000	2	u.	15 000 000
4 Sous-total 4 PORTES ET FENETRES					*46 500 000*
5 QUINCAILLERIE					
Fourniture et pose de butées de porte en acier inoxydable noir, fixées par chevillage et vissage au sol avec vis inox assorties.	18%	150 000	23	u.	3 450 000
Fourniture et pose de ferme-portes hydrauliques en acier inoxydable, force réglable par vérin,					

avec bras à coulisse et amortisseur de fin de course, adaptés pour portes lourdes pleines ou vitrées (jusqu'à 300 kg).	18%	1 250 000	23	u.	28 750 000
Fourniture et pose de poignées de tirage en acier inoxydable noir pour portes vitrées.	18%	750 000	19	u.	14 250 000
Fourniture et pose de poignées double face avec serrure à clé en acier inoxydable gris argent pour portes en bois.	18%	750 000	2	u.	1 500 000
Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques de 250/300 kg (alimentation 12/24 V CC), comprenant l'ensemble des câblages et accessoires requis.	18%	5 480 000	23	u.	126 040 000
5 Sous-total 5 QUINCAILLERIE					*173 990 000*
6 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE PLATRAGE					
Application d'un enduit de lissage prêt à l'emploi (base aqueuse) de 15 mm sur chaque face des cloisons, conformément aux préconisations du fabricant.	18%	95 000	1075	m²	102 125 000
Fourniture et application de peinture de marque Dulux coloris gris mat clair (teinte Grey Steel 4, code couleur 00NN 83/000 / #e8e8e5) sur les murs et plafonds de la cabine biométrique	18%	125 000	113	m²	14 125 000
Fourniture et application de peinture haute qualité sur les cloisons sèches, teintes conformes au plans d'exécution et aux rendus 3D.	18%	125 000	998	m²	124 750 000
Fourniture et application de peinture haute qualité sur les portes en bois, teintes conformes au plan d'exécution et aux rendus 3D.	18%	250 000	87	m²	21 750 000
Fourniture et pose du film de protection vinyle transparent sur les parois des zones à fort trafic.	18%	135 000	190	m²	25 650 000
6 Sous-total 6 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE PLATRAGE					*288 400 000*
7 SIGNALISATION ET DECORATION					
Fourniture et pose de l'ensemble de la signalétique ; dimensions, matériaux, quantités et polices conformes au dossier d'exécution et au					

plan de signaletique	18%	16 800 000	1	ens	16 800 000
Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A0, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D.	18%	800 000	3	u.	2 400 000
Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A1, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D.	18%	620 000	10	u.	6 200 000
Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A3, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D.	18%	620 000	3	u.	1 860 000
Fourniture et pose de jardinières décoratives de dimensions 540 x 300 x 845 mm, conformes aux rendus 3D.	18%	620 000	3	u.	1 860 000
Fourniture et pose de jardinières décoratives de dimensions 280 x 280 x 365 mm, conformes aux rendus 3D.	18%	620 000	4	u.	2 480 000
7 Sous-total 7 SIGNALISATION ET DECORATION					*31 600 000*
8 TRAVAUX ELECTRIQUES					
CABLE ELECTRIQUE ET CONDUIT					
Fourniture et pose de l'ensemble des câbles électriques complementaires, y compris toutes sujétions de pose	18%	183 000	520	ml	95 160 000
Fourniture, pose et raccordement du tableau général de répartition électrique (TGBT), y compris toutes sujétions.	18%	80 000 000	1	ens	80 000 000
* Depose du tableau électrique * Fourniture des équipements (9 disjoncteurs différentiel DX3, 2 disjoncteur TX3 2P 32A, 1 parafoudre protégé habitat-le garand, 6 peigne d'alimentation pour 13 appareil 1P+N - le grand, 3 Dalle LED 60/60 cm 6500K -Philips, 1 réglette étanche double careline 2x1200 mm LED- pHILIPS, 2 tube LED T8 9W 60cm 6500K -Philips) * Prestation technicien	18%	30 000 000	1	ens	30 000 000
Livraison d'un onduleur triphasé Keor-on - Line double conversion VFI 15KVA - Legrand	18%	93 500 000	1	ens	93 500 000
Dépose de l'existant et pose du nouveau ,raccordement,essais y compris toute suggestion de pose	18%	12 000 000	1	ens	12 000 000
TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE					
Fourniture et pose de prises de courant doubles (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 300 mm du sol fini (Arase +300 mm), coloris selon					

rendus 3D.	18%	650 000	49	u.	31 850 000
Fourniture et pose de prises de courant doubles (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 850 mm du sol fini (Arase +850 mm), coloris selon rendus 3D.	18%	650 000	2	u.	1 300 000
Fourniture et pose de prises de courant doubles (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 2000 mm du sol fini (Arase +2000 mm), coloris selon rendus 3D.	18%	650 000	6	u.	3 900 000
Fourniture et pose de prises de courant simples (boîtier 2x4) intégrées au mobilier de bureau via goulotte d'appareillage, coloris selon rendus 3D.	18%	350 000	40	u.	14 000 000
Fourniture et pose d'un ensemble de 6 prises au standard européen et 1 interrupteur, conformément aux exigences de l'audit biométrique, coloris selon rendus 3D.	18%	3 200 000	4	ens	12 800 000
Fourniture et pose de prises de courant simples (boîtier 2x4) fixées en sous-face de dalle ou intégrées dans le plénum du faux-plafond, coloris selon rendus 3D.	18%	480 000	2	u.	960 000
Fourniture et pose d'interrupteurs d'éclairage uniquement dans les espaces publiques (zonne premium, standard, couloir,...)selon le plan d'implantation électrique, coloris de finition selon rendus 3D.	18%	480 000	4	u.	1 920 000
LUMINAIRE					
Fourniture et pose de pavés lumineux LED 600 x 600 mm (puissance 60W à 80W, blanc chaud/neutre 3500K), implantation uniquement dans les espaces commun selon plan d'éclairage et rendus 3D, modèle sélectionné selon les disponibilités locales du marché	18%	550 000	54	u.	29 700 000
Fourniture et pose de pavés lumineux LED 600 x 600 mm (puissance 60W à 80W, blanc chaud/neutre 4000K), implantation uniquement dans les espaces commun selon plan d'éclairage et rendus 3D, modèle sélectionné selon les					

disponibilités locales du marché	18%	550 000	21	u.	11 550 000
Fourniture et pose de tubes LED pour l'ensemble des luminaires de la salle biométrique Référence imposée: 239420, EAN : 8718699782795, Modèle : Philips CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 840 4000K	18%	450 000	4	u.	1 800 000
Fourniture et pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sur batterie, y compris toutes sujétions d'installation.	18%	990 000	8	u.	7 920 000
8 Sous-total 8 TRAVAUX ELECTRIQUES					*428 360 000*
9 INFORMATIQUE					
CABLE RESEAUX ET CHEMIN DE CABLES					
Fourniture et tirage de câbles réseau Catégorie 6 UTP RJ45 pour les bornes d'accès Wi-Fi, les caméras, les lecteurs de cartes de contrôle d'accès, l'alimentation et la commande des ventouses électromagnétiques, les points d'accès Data, et pour le système de gestion du SAS	18%	15 000	3660	ml	54 900 000
Fourniture et pose de prises murales RJ45 (points d'accès Data) Catégorie 6 UTP, coloris selon les plans electriques et rendus 3D.	18%	308 000	16	fft	4 928 000
Sécurité Incendie					
Fourniture et pose d'extincteurs portatifs, conformément au plan d'implantation de sécurité incendie	18%	1 950 000	9	u.	17 550 000
Fourniture et pose de couvertures anti-feu (dimensions 1,2 m x 1,2 m), conformément au plan d'implantation de sécurité incendie	18%	2 000 000	1	ens	2 000 000
Fourniture et pose de la signalétique de sécurité réglementaire (évacuation, moyens de secours)	18%	14 500 000	1	ens	14 500 000
Fourniture et pose d'une trousse de premiers secours, conformément au plan d'implantation de sécurité incendie	18%	12 500 000	1	ens	12 500 000
9 Sous-total 9 INFORMATIQUE					*106 378 000*

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Facture FA2611-0632

Réf. client : Devis capago vf 16102026
Date facturation : 12/11/2026
Date échéance : 13/11/2026
Code client : CU1905-0023
Réf. proposition commerciale : PR2610-1189 / 16/10/2026

10 AUTRES TRAVAUX					
Rénovation complète de blocs sanitaires, y compris dépose, réfection des revêtements, mise en conformité accessibilité et fourniture d'équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)	18%	26 500 000	1	ens	26 500 000
10 Sous-total 10 AUTRES TRAVAUX					*26 500 000*

Conditions de règlement: 70% à la commande
30% à la réception

Total HT	1 824 702 444
Total TVA 18% (TVA)	328 446 440
Total TTC	2 153 148 884
Payé	1 076 574 442
Reste à payer	1 076 574 442

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/11/2026	1 076 574 442	Virement bancaire	I01INFT263160128